

Dokumentace pro provádění stavby

ETAPIZACE

PARK JAHODNICE – REVITALIZACE IZOLAČNÍ ZELENĚ

Investor:	Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Zodpovědný projektant:	Ing. Jan Pustějovský, Ph.D., ČKA 4432 (A1)
Vypracoval:	Ing. arch. Jan Šembera, Ing. arch. Kryštof Peřestý, Ing. arch. Jaroslav Vorlíček
Stupeň:	DPS
Datum:	03.10.2018

Členění výstavby na etapy

Stavba bude realizována ve dvou etapách

Předpokládaná doba výstavby I.ETAPY je 6 měsíců.

Předpokládaná doba výstavby II. ETAPY jsou 3 měsíce

Plošné vymezení etap je znázorněno v situačním výkresu C.5 – ETAPIZACE, který je nedílnou součástí tohoto dokumentu

I. ETAPA:

Stavební objekty

SO-01 – objekt zázemí

SO-02 - vyhlídková platforma, v sestavě s terénní úpravou SO-05

SO-05 – terénní úprava, v sestavě s objektem SO-02

SO-06 – terénní úprava

SO-07 – terénní úprava

SO-08 – sloupek ER+PS

Terénní schodiště

SCH-01 – terénní schodiště na terénní úpravě SO-05

SCH-02 – terénní schodiště u plochy SO-106 (dětské hřiště)

Zpevněné plochy

SO-101 - Příjezdová a parkovací plocha ze štěrkového trávniku

SO-102 - Sdílený chodník pro cyklisty a pěší s cementovým krytem

SO-103 – centrální mlatová plocha

SO-104 – mlatový chodník

SO-105 – mlatová nástupní plocha

SO-106 – plocha s dětským hřištěm

SO-107 – mlatový chodník

SO-108 – mlatová plocha u podchodu pod železničním valem

SO-110 – mlatová plocha pod schodištěm SCH-02

Inženýrské objekty

Přípojka vody a kanalizace – součást samostatné dokumentace ZTI v rámci objektu SO-01, vyznačeno v koordinační situaci

Hydrant – součást samostatné dokumentace ZTI v rámci objektu SO-01, vyznačeno v koordinační situaci

Přípojka elektřiny – součást samostatné dokumentace elektroinstalací v rámci objektu SO-01 , vyznačeno v koordinační situaci

Podmínky realizace přípojek viz dokladová část E!

Dirtpark

DP-01 – dirtjumps

DP-02 – pumptrack velký

DP-03 - pumptrack malý

DP-04 – skillcentrum

Mobiliář

M1A Lavička bez opěradla – 18ks

M1B lavička s opěradlem – 8ks

M2 koš – 9ks

M2 koš recyklační – 1ks

M3 pítka – 1 ks

M4 stojan na kola – 10ks

M5A – liniový prvek obrubníky – 78,9m

M5B – liniový prvek trámy – 18m

HP1A, H1AB – pružinová houpadla

HP2 – balanční sestava

HP3 – houpačka

HP4 – stezka odvahy

Vegetační úpravy

T1 – intenzivní trávník

T2 – extenzivní trávník – v rámci ploch T2 oproti dokumentu vegetačních úprav proběhne pouze posekání stávajícího porostu.

T3 – štěrkový trávník (objekt SO-101)

T4 – stávající trávník – opravy v rámci ploch do něj zasahujících

Realizace trvalkových záhonů

Výsadba stromů a kácení v ploše I. Etapy dle situačního výkresu C.5

II. ETAPA:

Stavební objekty

SO-04 – vyhlídkové molo

Terénní schodiště

SCH-03 – terénní schodiště navazující na plochu SO-109, SO-111

SCH-04 – terénní schodiště navazující na plochu SO-111

Zpevněné plochy

SO-109 – mlatová plocha u stávající prolézačky

SO-111 – mlatový chodník

Vegetační úpravy

Výsadba stromů a kácení v ploše II. Etapy dle situačního výkresu C.5

Keřové skupiny K1 , K2, K3

Mobiliář

M1A Lavička bez opěradla – 1ks

M1B lavička s opěradlem – 2ks

M2 koš – 1ks

H1PC – pružinové houpadlo

Workoutové hřiště – objekty W1, W2, W3