

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. 0071/2023/OI_Oddl/1050 ze dne 24. 3. 2023

Smluvní strany:

Městská část Praha 14

se sídlem: Bratří Venclíků 1072, 198 21 Praha 9

IČO: 00231312, DIČ: CZ00231312

zastoupená Jiřím Zajacem, starostou

(dále jen „Investor“, nebo „MČP14“)

a

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 12459,

zastoupená Ludkem Kostkou, předsedou představenstva a Ivanem Havlem, členem

představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

se dohodly na této změně a doplnění Smlouvy o dílo č. j. 0071/2023/OI_Oddl/1050

ze dne 24. 3. 2023 (dále jen „Smlouva“):

1. ZMĚNA SMLOUVY

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) je:
 - 1.1.1. změna časového řešení výstavby. Z provedeného stavebně-technického průzkumu vyplývá, že je nutné provést významnější zásahy do spodní konstrukce stavby tak, aby tato byla vyhovující pro navazující práce. Bude proto nutné časově prodloužit přípravné práce. Z důvodů technologických návazností pak i dokončení vodorovných a svislých nosných konstrukcí a schodišť. Zároveň je ale možné časově optimalizovat ostatní práce tak, aby nedošlo k posunu termínů Praktického dokončení stavby a Uvedení stavby do provozu. Tímto zásahem zároveň nedochází ke změně zkrácení činností A1 až F dle Milníků oproti původní podobě Smlouvy;
 - 1.1.2. doplnění identifikace Oprávněných osob ve smyslu Smlouvy; a
 - 1.1.3. změny v Realizačním týmu dle Smlouvy, kterým předcházela proces dle odst. 7.6 Smlouvy.
- 1.2. Změna dle tohoto Dodatku nemá vliv na Cenu Díla.
- 1.3. V důsledku implementace změny dle odst. 1.1 tohoto Dodatku Smluvní strany:
 - 1.3.1. nahrazují Přílohu č. 2 Smlouvy (Milníky), novým zněním, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
 - 1.3.2. nahrazují Přílohu č. 4 Smlouvy (Oprávněné osoby), novým zněním, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
 - 1.3.3. nahrazují Přílohu č. 8 Smlouvy (Realizační tým), novým zněním, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku.
- 1.4. Ostatní ustanovení Smlouvy vč. jejích příloh výslovně neměněných tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Aktualizovaná příloha „Milníky“
Příloha č. 2:	Aktualizovaná příloha „Oprávněné osoby“
Příloha č. 3:	Aktualizovaná příloha „Realizační tým“
- 2.3. Tento Dodatek je vyhotoven elektronické podobě.
- 2.4. Tento Dodatek byl schválen Radou městské části Praha 14 usnesením č. 547/RMČ/2023 ze dne 11. 9. 2023 nadpoloviční většinou hlasů členů Rady.
- 2.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky

pro platnost právního jednání městské části Praha 14, a to usnesením Rady městské části Praha 14 č. 547/RMČ/2023 ze dne 11. 9. 2023.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí
a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Investor

V Praze dne – viz elektronický podpis



Jiří Zajac

starosta

Zhotovitel

V Praze dne – viz elektronický podpis



Luděk Kostka

předseda představenstva



Ivan Havel

člen představenstva

Příloha č. 1

Aktualizovaná příloha „Milníky“

Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech	Činnost / Milník	Maximální termín požadovaný Investorem, přičemž Zhotovitel je oprávněn plnit dříve (kalendářní dny)	Zkrácení maximálního termínu navržené zájemcem oproti požadavku Investora (kalendářní dny)
-	Projektová příprava – DPS + VV + ROZP	-	NEVYPLŇOVAT
A0	Datum účinnosti smlouvy uzavřené s generálním dodavatelem stavby	-	NEVYPLŇOVAT
A	Koordinační schůzka vč. projektanta GD – Pokyn k zahájení projekčních prací.	A0 + 14	NEVYPLŇOVAT
A1	Akceptovaná logicky ucelená část prováděcí dokumentace Fáze I – Dokumentace přípravných prací + výkaz výměr + oceněný rozpočet	A0 + 50	0
A2	Akceptovaná logicky ucelená část prováděcí dokumentace Fáze II – Dokumentace pro provádění stavby (DPS) + výkaz výměr + oceněný rozpočet	A0 + 240	NEVYPLŇOVAT
B	Den převzetí staveniště / Zahájení přípravných prací	A1 + 7	NEVYPLŇOVAT
-	Realizace Stavby	-	
C	Dokončení přípravných prací	B + 180	0
D	Dokončení vodorovných a svislých nosných konstrukcí a schodišť	C + 330	0
E	Dokončení dělicích příček a hrubých podlah	D + 150	10
F	Provedení finální úpravy povrchů – obklady, dlažby, malby, nátěry	E + 130	20
Pd	Praktické dokončení stavby	F + 30	NEVYPLŇOVAT
-	Zkušební provoz	-	
Uv	Uvedení stavby do provozu / Předání Dokumentace skutečného provedení stavby / Předání Provozní dokumentace / Zaškolení obsluhy	Pd + 30 dní	NEVYPLŇOVAT

Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech	Činnost / Milník	Maximální termín požadovaný Investorem, přičemž Zhotovitel je oprávněn plnit dříve (kalendářní dny)	Zkrácení maximálního termínu navržené zájemcem oproti požadavku Investora (kalendářní dny)
U	Předání stavby do užívání	Uv + 30 měsíců	NEVYPLŇOVAT
DP	Úplné dokončení projektu	Pd + 10 let	NEVYPLŇOVAT
Investorem stanovené maximální zkrácení lhůty mezi účinností Smlouvy a termínem plánovaného Uvedení Stavby do provozu činí:			130
Zhotovitelem navržené zkrácení činností A1 až F zkracuje maximální termín plánovaného Uvedení Stavby do provozu o:			30

Příloha č. 2

Aktualizovaná příloha „Oprávněné osoby“

Zástupce Investora:

Městská část Praha 14, se sídlem Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9,

za kterou ve vztahu k Projektu jedná:



Jméno	Příjmení	Tel.	E-mail
-------	----------	------	--------

Správce stavby (dočasně do doby uzavření smlouvy na tyto služby v zadávacím řízení, které ke dni uzavření Dodatku č. 1 stále probíhá):



Jméno	Příjmení	Tel.	E-mail
-------	----------	------	--------

Asistent Správce stavby (dočasně do doby uzavření smlouvy na tyto služby v zadávacím řízení, které ke dni uzavření Dodatku č. 1 stále probíhá):



Jméno	Příjmení	Tel.	E-mail
-------	----------	------	--------

Koordinátor BOZP (dočasně do doby uzavření smlouvy na tyto služby v zadávacím řízení, které ke dni uzavření Dodatku č. 1 stále probíhá):



Jméno	Příjmení	Tel.	E-mail
-------	----------	------	--------

Technický dozor stavebníka (dočasně do doby uzavření smlouvy na tyto služby v zadávacím řízení, které ke dni uzavření Dodatku č. 1 stále probíhá):

[Redacted]

Jméno	Příjmení	Tel.	E-mail
-------	----------	------	--------

Zástupce Zhotovitele:

ve věcech smluvních:

[Redacted]

ve věcech technických:

[Redacted]

Zástupce Zhotovitele – Projektant:

[Redacted]

Jméno	Příjmení	Tel.	E-mail
-------	----------	------	--------

Strany prohlašují, že v případě, že Zhotovitel určí více než jednoho Zástupce Zhotovitele a/nebo Investor určí více než jednoho Zástupce Investora, pak za Zhotovitele, resp. Investora jedná každý ze Zástupců Zhotovitele, resp. Zástupců Investora samostatně.

Příloha č. 3

Aktualizovaná příloha „Realizační tým“

Pozice: **Hlavní stavbyvedoucí**

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mail:

Telefon:

Pozice:

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mail:

Telefon:

Pozice:

Statik

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mail:

Telefon:

Pozice:

Osoba odpovědná za realizaci technologií

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mail:

Telefon:

Pozice:

Osoba odpovědná za realizaci elektroinstalací

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mail:

Telefon:

Pozice:

Osoba odpovědná za požární bezpečnost

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mail:




Telefon:



Pozice:

Hlavní projektant

Jméno a příjmení:



Adresa:


E-mail:

Telefon:

Pozice:

BIM specialista

Jméno a příjmení:



Adresa:

E-mail:

Telefon: