

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Č. j. 0578/2020/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

„Park Jahodnice – revitalizace izolační zeleně – stavební část“

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	BETKON s.r.o.
Sídlo:	Na dlouhém lánu 424/33, 160 00 Praha 6 - Vokovice
IČO:	261 71 902
DIČ:	CZ26171902
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 76717
Zastoupen:	Martinem Kozlem, jednatelem
Bankovní spojení:	RB a.s.
Číslo účtu:	4549184001/5500

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2020 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0578/2020/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 16.2. SoD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 2 k SoD“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět smlouvy podle čl. 2, specifikovaný v příloze SoD rozšiřuje o provedení a neprovedení dodatečných prací (vícepráce a méněpráce). Přesný rozsah prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 k SoD.
- 2.2. V čl. 5 – Cena, se doplňuje o odstavec:
 - 5.9. Cena díla za provedení víceprací a méněprací byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	1.523.292,69 Kč
DPH 21 %	319.891,46 Kč
Cena vč. DPH	1.843.184,15 Kč


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 2 k SoD je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 k SoD bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 3. 5. 2021 usnesením č. 263/RMČ/2021.

Praha dne



Městská část Praha 14
Mgr. Radek Vondra
starosta



BETKON s.r.o.
Ing. Martin Kozel
jednatel

„Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14

V Praze dne _____

V Praze dne _____

člen Zastupitelstva městské části Praha 14 člen Zastupitelstva městské části Praha 14“

"Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - stavební část"

Rekapitulace změnových listů č. 2 - 8 a SO 111

v Kč bez DPH

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
ZL 2	619 440,42	0,00	619 440,42
ZL 3	157 156,18	0,00	157 156,18
ZL 4	269 674,45	0,00	269 674,45
ZL 5	167 825,53	0,00	167 825,53
ZL 6	93 423,73	-3 698,13	89 725,60
ZL 7	123 855,68	0,00	123 855,68
ZL 8	62 718,36	0,00	62 718,36
SO 111	32 896,47	0,00	32 896,47
celkem	1 526 990,82	-3 698,13	1 523 292,69

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

NÁZEV STAVBY: Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - stavební část	ČÍSLO ZL:
Výstavba volnočasového areálu pro sport a tělovýchovu.	2

Č. SMLOUVY: 0578/2020/OI/1050

OBJEDNAVATEL:	Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most	IČ:	00231312
ZHOTOVITEL:	BETKON s.r.o., Na dlouhém lánu 424/33, 160 00 Praha 6 - Vokovice	IČ:	26171902
TDS:	Koordinace engineering s.r.o., Chmelická 1338, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy	IČ:	06512852

PŘÍLOHY:	PŘÍJEMCE:
KRYCÍ LIST - MĚNĚPRÁCE REKAPITULACE - MĚNĚPRÁCE KRYCÍ LIST - VÍCEPRÁCE REKAPITULACE - VÍCEPRÁCE	

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU : SO 01 - Budova zázemí - stavební část

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: MĚNĚPRÁCE

Č. Položky	ODŮVODNĚNÍ
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

ÚDAJE V KČ BEZ DPH:

CENA NAVRHOVANÝCH MĚNĚPRACÍ ŘEŠENÉHO ZL	0,00 Kč
---	----------------

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: VÍCEPRÁCE

Č. Položky	ODŮVODNĚNÍ
1;2;3	Prováděny větší výkopové práce patek dle PD základů - dokumentace D.1.2.c., SO-01, v.č.01.01., zápisy ve SD.
4	Hutněný zpětný zásyp betonových patek zeminou dle PD základů, zápisy ve SD.
5	Neobsahuje VV ze zadání. Beton patky pod točené schodiště - dokumentace D.1.2.c., SO-01, v.č.01.02., zápisy ve SD.
6	Neobsahuje VV ze zadání. Bednění základových patek objektu SO-01 - dokumentace D.1.2.c., SO-01, v.č.01.02., zápisy ve SD.
7	Neobsahuje VV ze zadání. Odbednění základových patek objektu SO-01 - dokumentace D.1.2.c., SO-01, v.č.01.02., zápisy ve SD.
8;9	Neobsahuje VV ze zadání. Doplnění dubových stupňů před točným schodištěm - dokumentace D.1.1., SO-01, v.č.01.01.
10	Doplnění modřinových podlah pro podesty, rampu včetně roštů a schůdků na rampě - dokumentace D.1.1., SO-01, v.č.01.01,02 a 03.
11	Poměrné navýšení přesunu hmot tesařských prací v souvislosti s vícepracemi.
13	Chybně vykázané množství prvků pro nosnou ocelovou konstrukci nad kontejnerem - dokumentace D.1.2.c., SO-01, v.č.01.03 - 26 a 27.

14	Vytvoření ochrany venkovního skladového prostoru u kontejneru z tahokovu - dokumentace D.1.1., SO-01, v.č.01.01,04,05 a 07.
15	Dodání dveří D5 do venkovního skladového prostoru u kontejneru - dokumentace D.1.1., SO-01, Příloha č.1.
16	Doplnění zábradlí z nerezových lanek pro zábradlí podest, schodiště a rampy - dokumentace D.1.1., SO-01, v.č.01.03,04,05,06,07 a 08.

ÚDAJE V KČ BEZ DPH:

CENA NAVRHOVANÝCH VÍCEPRACÍ ŘEŠENÉHO ZL

619 440,42 Kč

VYJÁDŘENÍ - SOUHLAS SE ZMĚNOU:

OBJEDNATEL:	jméno		datum	2.2.2021	podpis	
PROJEKTANT:	jméno		datum	2.2.2021	podpis	
TDS:	jméno		datum	2.2.2021	podpis	
ZHOTOVITEL:	jméno		datum	2.2.2021	podpis	

S	2018/079	Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice
O	SO 01	Budova zázemí
R	1	Stavební část

	0,000	Sold
	0,000	Viceprice
	0,000	Minerprice

Č. Položky	Př.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	SoD	Realizace	Rozdíl	Cena / Mj		Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Popis změn / poznámky
								SoD	Realizace				
			Díl: 1										
			Zemní práce										
		1	121101101R00 Výrub práce s příměsí na vzdálenosti do 50 m	m3	9.30000	9.30000	0.00000	118.00		0.00	SoD		
1		2	133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	4.99200	27.27450	17.28450	443.50		176.74	SoD	SoD	Výkopové práce ostatní dle PD
2		3	133201103R00 Hloubení šachet v hornině 3 přibližně ze stejné horniny	m3	4.99200	27.27450	17.28450	54.00		940.20	SoD	SoD	Výkopové práce ostatní dle PD
3		4	162201102R00 Vodorovné přímiství výkopů z horniny 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	9.30000	9.30000	0.00000	65.70		0.00	SoD	SoD	Výkopové práce ostatní dle PD
4		5	174121101R00 Základní oplocení dřevěným plotem 100 m3	m3	0.00000	10.95000	10.95000	193.10		2.543.40	SoD	SoD	Obložení VV de základní oplocení dřevěným plotem 100 m3 dle PD

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

NÁZEV STAVBY: Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - stavební část	ČÍSLO ZL:
Výstavba volnočasového areálu pro sport a tělovýchovu.	3

Č. SMLOUVY: 0578/2020/OI/1050

OBJEDNAVATEL:	Městská část Praha 14, Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most	IČ:	00231312
ZHOTOVITEL:	BETKON s.r.o., Na dlouhém lánu 424/33, 160 00 Praha 6 - Vokovice	IČ:	26171902
TDS:	Koordinace engineering s.r.o., Chmelická 1338, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy	IČ:	06512852

PŘÍLOHY: KRYCÍ LIST - MĚNĚPRÁCE REKAPITULACE - MĚNĚPRÁCE KRYCÍ LIST - VÍCEPRÁCE REKAPITULACE - VÍCEPRÁCE	PŘÍJEMCE:
---	------------------

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU : SO 01 - Budova zázemí - Zdravotechnika

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: MĚNĚPRÁCE

Č. Položky	ODŮVODNĚNÍ
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

ÚDAJE V Kč BEZ DPH:

CENA NAVRHOVANÝCH MĚNĚPRACÍ ŘEŠENÉHO ZL	0,00 Kč
--	----------------

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: VÍCEPRÁCE

Č. Položky	ODŮVODNĚNÍ
1	Provedení výkopu pro přípojku pitka a nadzemní hydrant dle PD - dokumentace D.1.4., v.č.1 a 2.
2;3	Provedení výkopu pro kanalizaci od pitka dle PD - dokumentace D.1.4., v.č.1,3 a 7.
4	Provedení výkopu pro nadzemní hydrant dle PD - dokumentace D.1.4., v.č.1 a 2.
5	Provedení pažení přípojky vody, kanalizace pro pitko a nadzemní hydrant dle požadavků PVK a PD - dokumentace D.1.4., v.č.1,2,3 a 7.
6	Provedení čela pažení pro bezpečnou montáž šachty a provedení přípojky kanalizace - dokumentace D.1.4., v.č.1.
7	Odstranění pažení přípojky vody, kanalizace pro pitko a nadzemní hydrant dle požadavků PVK a PD - dokumentace D.1.4., v.č.1,2,3 a 7.
8	Odstranění čela pažení pro bezpečnou montáž šachty a provedení přípojky kanalizace - dokumentace D.1.4., v.č.1,2,3 a 7.
9-13	Provedení chybějících výkopů vody a kanalizace - dokumentace D.1.4., v.č.1.
14	Provedení chybějícího lože pod kanalizační potrubí - dokumentace D.1.4., v.č.1,3 a 7.

15	Provedení chybějícího podbetonování potrubí včetně přípojky kanalizace - dokumentace D.1.4., v.č.1,3 a 7.
16	Provedení odbočky v betonovém potrubí pro kanalizační přípojku objektu SO-01 - dokumentace D.1.4., v.č.1.
17	Navrtávání potrubí pro přípojku objektu a hydrantu - dokumentace D.1.4., v.č.1.
18	Bednění pro obetonování potrubí kanalizační přípojky, otevřený výkop - odbočka - dokumentace D.1.4., v.č.1 a 7.
19	Dodání ochranné fólie pro přípojku pítka a nadzemní hydrant dle PD - dokumentace D.1.4., v.č.1.
20	Dodání signalizačního drátu pro přípojku pítka a nadzemní hydrant dle PD - dokumentace D.1.4., v.č.1.
21	Přesun hmot pro chybějící kameninovou kanalizační přípojku - dokumentace D.1.4., v.č.1.

ÚDAJE V KČ BEZ DPH:

CENA NAVRHOVANÝCH VÍCEPRACÍ ŘEŠENÉHO ZL

157 156,18 Kč

VYJÁDŘENÍ - SOUHLAS SE ZMĚNOU:

OBJEDNATEL:	jméno		datum	2.2.2021	podpis	
PROJEKTANT:	jméno		datum	2.2.2021	podpis	
TDS:	jméno	Petr Svoboda	datum	2.2.2021	podpis	
ZHOTOVITEL:	jméno	Martin Kozel	datum	2.2.2021	podpis	

5.	2018/079	Parti laboureur - évaluation produits laitiers - L. de Kyje a Hovavanc
6.	50 01	Budova ztremi
7.	2	Zdravotnicka

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Conclusion**
 6. **References**
 7. **Appendix**
 8. **Figure 1**
 9. **Figure 2**
 10. **Figure 3**
 11. **Figure 4**
 12. **Figure 5**
 13. **Figure 6**
 14. **Figure 7**
 15. **Figure 8**
 16. **Figure 9**
 17. **Figure 10**
 18. **Figure 11**
 19. **Figure 12**
 20. **Figure 13**
 21. **Figure 14**
 22. **Figure 15**
 23. **Figure 16**
 24. **Figure 17**
 25. **Figure 18**
 26. **Figure 19**
 27. **Figure 20**
 28. **Figure 21**
 29. **Figure 22**
 30. **Figure 23**
 31. **Figure 24**
 32. **Figure 25**
 33. **Figure 26**
 34. **Figure 27**
 35. **Figure 28**
 36. **Figure 29**
 37. **Figure 30**
 38. **Figure 31**
 39. **Figure 32**
 40. **Figure 33**
 41. **Figure 34**
 42. **Figure 35**
 43. **Figure 36**
 44. **Figure 37**
 45. **Figure 38**
 46. **Figure 39**
 47. **Figure 40**
 48. **Figure 41**
 49. **Figure 42**
 50. **Figure 43**
 51. **Figure 44**
 52. **Figure 45**
 53. **Figure 46**
 54. **Figure 47**
 55. **Figure 48**
 56. **Figure 49**
 57. **Figure 50**
 58. **Figure 51**
 59. **Figure 52**
 60. **Figure 53**
 61. **Figure 54**
 62. **Figure 55**
 63. **Figure 56**
 64. **Figure 57**
 65. **Figure 58**
 66. **Figure 59**
 67. **Figure 60**
 68. **Figure 61**
 69. **Figure 62**
 70. **Figure 63**
 71. **Figure 64**
 72. **Figure 65**
 73. **Figure 66**
 74. **Figure 67**
 75. **Figure 68**
 76. **Figure 69**
 77. **Figure 70**
 78. **Figure 71**
 79. **Figure 72**
 80. **Figure 73**
 81. **Figure 74**
 82. **Figure 75**
 83. **Figure 76**
 84. **Figure 77**
 85. **Figure 78**
 86. **Figure 79**
 87. **Figure 80**
 88. **Figure 81**
 89. **Figure 82**
 90. **Figure 83**
 91. **Figure 84**
 92. **Figure 85**
 93. **Figure 86**
 94. **Figure 87**
 95. **Figure 88**
 96. **Figure 89**
 97. **Figure 90**
 98. **Figure 91**
 99. **Figure 92**
 100. **Figure 93**
 101. **Figure 94**
 102. **Figure 95**
 103. **Figure 96**
 104. **Figure 97**
 105. **Figure 98**
 106. **Figure 99**
 107. **Figure 100**
 108. **Figure 101**
 109. **Figure 102**
 110. **Figure 103**
 111. **Figure 104**
 112. **Figure 105**
 113. **Figure 106**
 114. **Figure 107**
 115. **Figure 108**
 116. **Figure 109**
 117. **Figure 110**
 118. **Figure 111**
 119. **Figure 112**
 120. **Figure 113**
 121. **Figure 114**
 122. **Figure 115**
 123. **Figure 116**
 124. **Figure 117**
 125. **Figure 118**
 126. **Figure 119**
 127. **Figure 120**
 128. **Figure 121**
 129. **Figure 122**
 130. **Figure 123**
 131. **Figure 124**
 132. **Figure 125**
 133. **Figure 126**
 134. **Figure 127**
 135. **Figure 128**
 136. **Figure 129**
 137. **Figure 130**
 138. **Figure 131**
 139. **Figure 132**
 140. **Figure 133**
 141. **Figure 134**
 142. **Figure 135**
 143. **Figure 136**
 144. **Figure 137**
 145. **Figure 138**
 146. **Figure 139**
 147. **Figure 140**
 148. **Figure 141**
 149. **Figure 142**
 150. **Figure 143**
 151. **Figure 144**
 152. **Figure 145**
 153. **Figure 146**
 154. **Figure 147**
 155. **Figure 148**
 156. **Figure 149**
 157. **Figure 150**
 158. **Figure 151**
 159. **Figure 152**
 160. **Figure 153**
 161. **Figure 154**
 162. **Figure 155**
 163. **Figure 156**
 164. **Figure 157**
 165. **Figure 158**
 166. **Figure 159**
 167. **Figure 160**
 168. **Figure 161**
 169. **Figure 162**
 170. **Figure 163**
 171. **Figure 164**
 172. **Figure 165**
 173. **Figure 166**
 174. **Figure 167**
 175. **Figure 168**
 176. **Figure 169**
 177. **Figure 170**
 178. **Figure 171**
 179. **Figure 172**
 180. **Figure 173**
 181. **Figure 174**
 182. **Figure 175**
 183. **Figure 176**
 184. **Figure 177**
 185. **Figure 178**
 186. **Figure 179**
 187. **Figure 180**
 188. **Figure 181**
 189. **Figure 182**
 190. **Figure 183**
 191. **Figure 184**
 192. **Figure 185**
 193. **Figure 186**
 194. **Figure 187**
 195. **Figure 188**
 196. **Figure 189**
 197. **Figure 190**
 198. **Figure 191**
 199. **Figure 192**
 200. **Figure 193**
 201. **Figure 194**
 202. **Figure 195**
 203. **Figure 196**
 204. **Figure 197**
 205. **Figure 198**
 206. **Figure 199**
 207. **Figure 200**
 208. **Figure 201**
 209. **Figure 202**
 210. **Figure 203**
 211. **Figure 204**
 212. **Figure 205**
 213. **Figure 206**
 214. **Figure 207**
 215. **Figure 208**
 216. **Figure 209**
 217. **Figure 210</**

[illegible]

73	722231161R00	Ventil vodovodní pojistný, průřezový, litinový, DN 15 PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1,00000	0,00000	2 930,00	0,00	SoD
74	72223573R00	Kohout kulový s těsn. mosazný, vnější-vnější záv. DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1,00000	0,00000	1 900,00	0,00	SoD
75	722237223R00	Kohout kulový, mosazný, vnější-vnější záv. DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	3,00000	0,00000	830,00	0,00	SoD
76	72223724R00	Kohout kulový, mosazný, vnější-vnější záv. DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1,00000	0,00000	2 000,00	0,00	SoD
77	72223643R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodotěsná, mosazná, vnější-vnější záv. DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1,00000	0,00000	300,00	0,00	SoD
78	722280106R00	Tiskové čističky odpadních vod pro DN 32	km	84,00000	84,00000	0,00000	19 500,00	0,00	SoD
79	722280234R00	Připojení a uzavírka vodovodního potrubí do DN 80	m	84,00000	84,00000	0,00000	30 000,00	0,00	SoD
80	72221636R00	Filtr vodovodní na studenou vodu PP, DN 25	kus	1,00000	1,00000	0,00000	1 040,00	0,00	SoD
81	7222231R00	Kohout vod. kul. vysoký, GIACOMINI R620 DN 15 s připojením na hadici	kus	1,00000	1,00000	0,00000	300,00	0,00	SoD
82	7222367R00	Uzavírací šoupě připojení DN 25	kus	1,00000	1,00000	0,00000	1 800,00	0,00	SoD
83	7222377R00	Kohout vod. kul. vnější z GIACOMINI R619 DN 25 s vypouštěním	kus	1,00000	1,00000	0,00000	800,00	0,00	SoD
84	7222643R00	Vypouštěcí Q3 a m3/h (EWG Qm 2,5 m3/h) DN 20	kus	1,00000	1,00000	0,00000	1 500,00	0,00	SoD
85	723443R00	Manžeta těsnící pro potrubí DN 25	kus	1,00000	1,00000	0,00000	110,00	0,00	SoD
86	28613045 MR	Koleno PE 100, 90°, SDR 11,0, D = 32,0 mm, hadice, typ svahový	kus	2,00000	2,00000	0,00000	1 000,00	0,00	SoD
87	28613122 MR	T-kus 90°, PE 100, R11, SDR 11,0, D = 32,0 mm, spojovací	kus	1,00000	1,00000	0,00000	440,00	0,00	SoD
88	286553R00	Přechod MLN 3/1" PE-HD 100 SDR 11/za	kus	1,00000	1,00000	0,00000	40,00	0,00	SoD
89	42290140R	Souprava zemní teleskopické pro domovní připojení se šroub. napájením, DN 3/4" - 2", krycí Noutba 1,3 - 1,8 m	kus	1,00000	1,00000	0,00000	1 000,00	0,00	SoD
90	99872201R00	Přesun hmot pro vnější odvod v objemtech výšky do 6 m, vodorovně do 50 m	%	1,00000	1,00000	0,00000	90,00	0,00	SoD
Díl: 725 Zahřívací předměty									
91	72500010R00	Montáž zahřívacích předmětů - kotel	kus	3,00000	3,00000	0,00000	3 000,00	0,00	SoD
92	72500030R00	Montáž zahřívacích předmětů - umyvadlo	kus	4,00000	4,00000	0,00000	2 000,00	0,00	SoD
93	725334301R00	Vývěva dvousměrná se sítím	kus	1,00000	1,00000	0,00000	300,00	0,00	SoD
94	725334322R00	Elektronický ovládací vodozastřežení (kotel, zahřívání vody, systém S1, připojení 2,0 kV, IP 45, včetně dodávky materiálu)	soubor	1,00000	1,00000	0,00000	9 000,00	0,00	SoD
95	72581412R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	1,00000	0,00000	200,00	0,00	SoD
96	725823121R00	Bátelné umyvadlo a dřezové umyvadlo, sítinové, ruční ovládání s ovládacím obojím, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	4,00000	0,00000	2 000,00	0,00	SoD
97	725823121R00	Bátelné umyvadlo a dřezové umyvadlo, sítinové, ruční ovládání s ovládacím obojím, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	2,00000	0,00000	2 000,00	0,00	SoD
98	725823121R00	Bátelné umyvadlo a dřezové umyvadlo, sítinové, ruční ovládání s ovládacím obojím, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	4,00000	0,00000	2 000,00	0,00	SoD
99	725823121R00	Bátelné umyvadlo a dřezové umyvadlo, sítinové, ruční ovládání s ovládacím obojím, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1,00000	0,00000	800,00	0,00	SoD
100	725823121R00	Bátelné umyvadlo a dřezové umyvadlo, sítinové, ruční ovládání s ovládacím obojím, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1,00000	0,00000	300,00	0,00	SoD
101	725823121R00	Bátelné umyvadlo a dřezové umyvadlo, sítinové, ruční ovládání s ovládacím obojím, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1,00000	0,00000	300,00	0,00	SoD
102	725823121R00	Bátelné umyvadlo a dřezové umyvadlo, sítinové, ruční ovládání s ovládacím obojím, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1,00000	0,00000	300,00	0,00	SoD
103	725823121R00	Bátelné umyvadlo a dřezové umyvadlo, sítinové, ruční ovládání s ovládacím obojím, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1,00000	0,00000	300,00	0,00	SoD
104	55180112R	Umyvadla zapachová 50x, pro dřez, pro umyvadlo, nerez	kus	1,00000	1,00000	0,00000	20,00	0,00	SoD
105	551812R00	Střelný vývěva chom	kus	1,00000	1,00000	0,00000	300,00	0,00	SoD
106	55231405R	Vývěva zavěsná se zadní stěnou, nerez, h = 237 mm, š = 456 mm, tl. 340 mm, nřlába nerez	kus	1,00000	1,00000	0,00000	4 000,00	0,00	SoD
107	64218421R	Umyvadlo š = 506 mm, h = 235 mm, dřezové s otvorem pro batelné, vpravo, bílá	kus	4,00000	4,00000	0,00000	900,00	0,00	SoD
108	64233320R	Miska mýdlová dřezová zavěsná h = 375 mm, š = 360 mm, tl. 525 mm, spánek hřebek, odpad vodorovný, bílá	kus	3,00000	3,00000	0,00000	7 000,00	0,00	SoD
109	998726201R00	Přesun hmot pro zahřívání předmětů v objemtech výšky do 6 m, vodorovně do 50 m	%	1,00000	1,00000	0,00000	1 000,00	0,00	SoD
Díl: 726 Instalace prefabrikáty									
110	726212331R00	Kotel montážní zinek pro zahřívání WC a nádobu menší dvě stěny, pro instalaci suchým procesem do lahých sádrolanových příček nebo k instalaci před masivní stěnou bez soupravy na šumera bultu, bez ovládacího tlačítka, ovládací zepradu, šířka výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	3,00000	3,00000	0,00000	9 000,00	0,00	SoD
111	998726221R00	Přesun hmot pro předstávkové systémy v objemtech výšky do 6 m, vodorovně do 50 m	%	1,00000	1,00000	0,00000	3 000,00	0,00	SoD
Díl: VN Vedlejší náklady									
112	00511102R	Výběr střešní	soubor	1,00000	1,00000	0,00000	7 000,00	0,00	SoD
113	00511102R	Výběr střešní	soubor	1,00000	1,00000	0,00000	6 000,00	0,00	SoD
114	00512101R	Výběr střešní	soubor	1,00000	1,00000	0,00000	6 000,00	0,00	SoD
115	00512401R	Výběr střešní	soubor	1,00000	1,00000	0,00000	6 000,00	0,00	SoD
Díl: ON Ostatní náklady									
116	00521108R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00000	1,00000	0,00000	3 000,00	0,00	SoD
117	00521108R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00000	1,00000	0,00000	3 000,00	0,00	SoD
118	00521108R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00000	1,00000	0,00000	3 000,00	0,00	SoD
Celkem								157 156,18	

Σ = Celkem vícepráce (Kč) SUMIF
Σ = Celkem méněpráce (Kč) SUMIF

157 156,18

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

NÁZEV STAVBY: Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - stavební část	ČÍSLO ZL:
Výstavba volnočasového areálu pro sport a tělovýchovu.	4

Č. SMLOUVY: 0578/2020/OI/1050

OBJEDNAVATEL:	Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most	IČ:	00231312
ZHOTOVITEL:	BETKON s.r.o., Na dlouhém lánu 424/33, 160 00 Praha 6 - Vokovice	IČ:	26171902
TDS:	Koordinace engineering s.r.o., Chmelická 1338, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy	IČ:	06512852

PŘÍLOHY:	PŘÍJEMCE:
KRYCÍ LIST - MĚNĚPRÁCE REKAPITULACE - MĚNĚPRÁCE KRYCÍ LIST - VÍCEPRÁCE REKAPITULACE - VÍCEPRÁCE	

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU : SO 02 - Vyhlídková platforma

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: MĚNĚPRÁCE

Č. Položky	ODŮVODNĚNÍ
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

ÚDAJE V Kč BEZ DPH:

CENA NAVRHOVANÝCH MĚNĚPRACÍ ŘEŠENÉHO ZL	0,00 Kč
--	----------------

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: VÍCEPRÁCE

Č. Položky	ODŮVODNĚNÍ
1	Provedení skřívky ornice dle PD - dokumentace D.1.1., SO-02, v.č.02.06 a 08.
2-4	Prováděny větší výkopové práce patek dle PD základů - dokumentace D.1.2., SO-02, v.č.02.01 a 02.
5	Hutnění zpětný zásyp betonových patek zeminou dle PD základů - dokumentace D.1.2., SO-02, v.č.02.02.
6	Beton základu pod ocelové schodiště - Odsouhlaseno v zápisu KD č.6
7	Zřízení bednění základových patek a základů dle PD - Odsouhlaseno v zápisu KD č.6
8	Odbednění bednění základových patek a základů dle PD - Odsouhlaseno v zápisu KD č.6
9	Doplnění chybějící modřínové podlahy na nosnou ocelovou konstrukci - dokumentace D.1.1., SO-02, v.č.02.04 a 05.
10	Chybějící přesun hmot pro tesařské práce v souvislosti s vícepracemi.
11	Zřízení chybějícího chráněného prostoru pod podlahou platformy z tahokovu dle PD - dokumentace D.1.1., SO-02, v.č.02.03,06,07 a 08.
12	Doplnění chybějícího zábradlí z nerezových lanek pro zábradlí vyhlídkové platformy - dokumentace D.1.1., SO-02, v.č.02.04,05,06,07 a 08.

ÚDAJE V Kč BEZ DPH:

CENA NAVRHOVANÝCH VÍCEPRACÍ ŘEŠENÉHO ZL					269 674,45 Kč
VYJÁDRĚNÍ - SOUHLAS SE ZMĚNOU:					
OBJEDNATEL:	jméno		datum	2.2.2021	podpis
PROJEKTANT:	jméno		datum	2.2.2021	podpis
TDS:	jméno	Petr Svoboda	datum	2.2.2021	podpis
ZHOTOVITEL:	jméno	Martin Kozel	datum	2.2.2021	podpis

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/079	Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice
O:	SO 02	Vyhlídková platforma
R:	1	Vyhlídková platforma

0,000	SoD
0,000	Vícepráce
1,000	Méněpráce

Č. Položky	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství			Cena / MJ		Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Popis změn / poznámky
					SoD	Realizace	Rozdíl	SoD	Realizace				
Díl: 1 Zemní práce													
1	0	121101101R00	Béžování ornice z premixbetonu na vzdálenost do 50 m + 3,4*14*0,15	m3	0,00000	7,14000	7,14000			649,56			Skupina ornice dle PD
2	1	139601102R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině 3 + 0,75*(0,8*0,6*0,6+0,8*0,8*0,4+0,75*0,75*0,4*0,12+0,8*0,8*1,7)	m3	3,45600	16,46500	13,03200	1,416,00		18,453,31	SoD	SoD	Výkopové práce podle PD
3	2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4. na vzdálenost přes 20 do 50 m + G5-G10	m3	3,45600	23,62603	20,17200	65,70		1,325,30	SoD	SoD	Výkopové práce podle PD
4	3	171201201R00	Uložení sypaviny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice + G12	m3	3,45600	23,62600	20,17200	20,30		409,49	SoD	SoD	Výkopové práce podle PD
5	0	174101101R00	Zasypání sypaviny do ztuhlých jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopových + 0,75*(0,8*0,6*0,4+0,75*0,75*0,4*0,12+0,8*0,8*1,7)	m3	0,00000	13,89600	13,89600			1,905,14		SoD	Zpětný zasyp potrubí zemníkou dle PD
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání													
6	4	275313711R00	Beton základových patek proslý třídy C 25/30 + 0,8*0,8*0,8*12+0,6*0,8*1,7	m3	3,45600	4,27200	8,81680	3,334,81		2,713,04	SoD	SoD	Beton potrubí podle technické specifikace
7	0	K 275351121	Zřízení bedny - základových patek + 0,8*0,8*4*12	m2	0,00000	23,04000	23,04000			6,509,51		CS ÚRS 2020 02 - 2018 dle SoD	Bedny základových patek objektu SO 02
8	0	K 275351122	Odskácení hornin základových patek + G21	m2	0,00000	23,04000	23,04000			1,439,62		CS ÚRS 2020 02 - 2018 dle SoD	Bedny základových patek objektu SO 02
Díl: 99 Staveništní přesun hmot													
5	0	098231311R00	Přesun hmot pro krajinné a sadovnícké úpravy přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	8,72640	8,72640	0,00000	1,000,80		0,00	SoD		
Díl: 762 Konstrukce tesařské													
9	0	R	Dřevěná podstělní vyhlídka z modřínového dřeva dle PD	kpl	0,00000	1,00000	1,00000			55,350,30		Individuální kalkulace - CH	Chybějící výkaz pro podstavce vyhlídky
10	32	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m, 50 m vodorovně	%	0,00000	1,00000	1,00000	1,700,00		1,700,00	SoD	SoD	Přesun hmot - součástí chybějící položky
Díl: 767 Konstrukce zámečnické													
6	767-SO02		Vyhlídková platforma - ocel konstrukce - pozink. + nátěr - dle PD, D+M = ocel 2 339,13kg	kus	1,00000	1,00000	0,00000			0,00	SoD		
11	0	fc	Dřevěná stěna k zamezení vstupu pod vyhlídku - L50,30/4 + L50,50/8 + Tahovak 1R 42/12/15 - zinkování + tm RAL 7016	m2	0,00000	34,00000	34,00000			120,039,00		Individuální kalkulace - CH	Chybějící výkaz pro vyčištění ochranného proužku pod vyhlídkou
12	0	fc	Dřevěná nosná vyhlídka - vyhlídková platforma obj. SO 02 - lanko pr. 6mm 7x19, dřevěná nosná vyhlídka	kus	0,00000	22,00000	22,00000			52,514,00		Individuální kalkulace - CH	Chybějící výkaz pro vyčištění ochranného proužku pod vyhlídkou z tahovaku
Celkem										269 674,45			

Σ = Celkem vícepráce (Kč) SUMIF
Σ = Celkem méněpráce (Kč) SUMIF

269 674,45
0,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

NÁZEV STAVBY: Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - stavební část	ČÍSLO ZL:
Výstavba volnočasového areálu pro sport a tělovýchovu.	5

Č. SMLOUVY: 0578/2020/OI/1050

OBJEDNAVATEL:	Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most	IČ:	00231312
ZHOTOVITEL:	BETKON s.r.o., Na dlouhém lánu 424/33, 160 00 Praha 6 - Vokovice	IČ:	26171902
TDS:	Koordinace engineering s.r.o., Chmelická 1338, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy	IČ:	06512852

PŘÍLOHY:	PŘÍJEMCE:
KRYCÍ LIST - MĚNĚPRÁCE REKAPITULACE - MĚNĚPRÁCE KRYCÍ LIST - VÍCEPRÁCE REKAPITULACE - VÍCEPRÁCE	

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU : SO 04 - Vyhlídkové molo

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: MĚNĚPRÁCE

Č. Položky	ODŮVODNĚNÍ
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

ÚDAJE V KČ BEZ DPH:

CENA NAVRHOVANÝCH MĚNĚPRACÍ ŘEŠENÉHO ZL	0,00 Kč
--	----------------

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: VÍCEPRÁCE

Č. Položky	ODŮVODNĚNÍ
1-3	Prováděny větší výkopové práce patek dle PD základů - dokumentace D.1.2., SO-04, v.č.04.01.
4	Hutnění zpětný zásyp betonových patek zeminou dle PD základů - dokumentace D.1.2., SO-04, v.č.04.02.
5	Zřízení bednění základových patek a základů dle PD - dokumentace D.1.2., SO-04, v.č.04.02.
6	Odbednění bednění základových patek a základů dle PD - dokumentace D.1.2., SO-04, v.č.04.02.
7	Doplnění modřínové podlahy na nosnou ocelovou konstrukci - dokumentace D.1.1., SO-04, v.č.04.03,04 a 05.
8	Chybějící přesun hmot pro tesařské práce v souvislosti s vícepracemi.
9	Zřízení chráněného prostoru pod podlahou platformy z tahokovu dle PD - dokumentace D.1.1., SO-04, v.č.04.04,05 a 06.
10	Doplnění zábradlí z nerezových lanek pro zábradlí vyhlídkové platformy - dokumentace D.1.1., SO-04, v.č.04.04,05 a 06.

ÚDAJE V KČ BEZ DPH:

CENA NAVRHOVANÝCH VÍCEPRACÍ ŘEŠENÉHO ZL						167 825,53 Kč
VYJÁDŘENÍ - SOUHLAS SE ZMĚNOU:						
OBJEDNATEL:	jméno		datum	2.2.2021	podpis	
PROJEKTANT:	jméno		datum	2.2.2021	podpis	
TDS:	jméno	Petr Svoboda	datum	2.2.2021	podpis	
ZHOTOVITEL:	jméno	Martin Kozel	datum	2.2.2021	podpis	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/079	Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice
O:	SO 04	Výhledové molo
R:	1	Výhledové molo

0,000	SoD
0,000	Vícepráce
0,000	Méněpráce

Č. Položky	P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	SoD	Realizace	Rozdíl	SoD	Realizace	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Popis změn / poznámky
Díl: 1 Zemní práce													
	1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,43100	2,43100	0,00000	110,70		0,00	SoD		
1	2	139601102R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v horně 3 = 0,75*(0,6*0,6*0,3+0,6*0,6*0,4+0,4*0,4*0,45*0,4*4)*12)	m3	3,45600	10 68200	7 23600	1 616,80		10 248,18	SoD		Výkop jam, ryh, šachet dle PD.
2	3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m = G8 + G9	m3	5,88700	13 12300	7 23600	65,70		475,41	SoD	SoD	Výkop jam, ryh, šachet dle PD.
3	4	171201201R00	Uložení sypání na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopu nebo ornice = G11	m3	5,88700	13 12300	7 23600	20,80		145,89	SoD	SoD	Výkop jam, ryh, šachet dle PD.
4	0	174101101R00	Zvýsek sypání ze zrušených jam, šachet, ryh nebo kromě objemů v těchto výkopových dílech = 0,75 * ((0,6*0,6*0,4+0,6*0,6*0,5+0,4*0,4*0,45*0,4*4)*12+0,6*0,6*17)	m3	0,00000	13 89600	13 89600			1 905,14	SoD	SoD	Zvýsek sypání pater zemin dle PD.
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání													
	5	275313711R00	Bedna základových pater prosty třídy C 25/30	m3	3,45600	3,45600	0,00000	3 374,80		0,00	SoD		
5	0	275351121	Zřízení bednění základových pater = 0,75*(0,6*0,6*4*12)	m2	0,00000	17 26000	17 26000			5 227,13	CS URS 2020-07-10-20-01-01-01	CS URS 2020-07-10-20-01-01-01	Bednění základových pater objektu SO 04.
6	0	275351122	Odstranění bednění základových pater = G12	m2	0,00000	17 26000	17 26000			1 075,98	CS URS 2020-08-10-20-01-01-01	CS URS 2020-08-10-20-01-01-01	Bednění základových pater objektu SO 04.
Díl: 5 Komunikace													
6	564831111RT2	Podklad ze 500/kořs s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 100 mm	m2	24,31000	24,31000	0,00000		142,70		0,00	SoD		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot													
	7	990231311R00	Přesun hmot pro krajinné a sadovnícké úpravy přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	15,72768	15,72768	0,00000	1 011,88		0,00	SoD		
Díl: 762 Konstrukce tesákové													
7	0	762	Dřevěná podlahy z modřínového dřeva dle PD	kpl	0,00000	1 00000	1 00000			39 049,82	Individuální kalkulace - Ctr		Chybějící výkaz pro podlahu na ocelové konstrukci.
8	32	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesákové v objektech výšky do 12 m, 50 m vodorovně	%	1 00000	1 00000	1 00000	1 700,00		1 700,00	SoD	SoD	Přesun hmot v souvislosti s výstavbou položku.
Díl: 767 Konstrukce zámečnické													
	8	767-SO04	Výhledové molo - ocel konstrukce - pozink + nátěr - dle PD, D+M = ocel 1 486,93kg	kus	1,00000	1,00000	0,00000	276 877,41		0,00	SoD		
9	0	767	Dřevěná stěna k zamezení vstupu pod molo 150/30-4 + 150/30-6 + 1 až 0,5 m / 12/15 + zinkování + nátěr RAL 7016	m2	0,00000	16 00000	16 00000			59 312,00	Individuální kalkulace - Ctr		Chybějící výkaz pro vytvoření chráněného prostoru pod výhledem.
10	0	767	Dřevěná stěna k zamezení vstupu pod molo 150/30-4 + 150/30-6 + 1 až 0,5 m / 12/15 + zinkování + nátěr RAL 7016	m2	0,00000	20 00000	20 00000			47 740,00	Individuální kalkulace - Ctr		Chybějící výkaz pro vytvoření chráněného prostoru pod výhledem z lavičkou.
Celkem										167 825,53			

Σ = Celkem vícepráce (Kč) SUMIF

Σ = Celkem méněpráce (Kč) SUMIF

167 825,53
0,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY					
NÁZEV STAVBY: Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - stavební část				ČÍSLO ZL:	
Výstavba volnočasového areálu pro sport a tělovýchovu.				6	
Č. SMLOUVY: 0578/2020/OI/1050					
OBJEDNAVATEL:	Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 Černý Most	ič:	00231312		
ZHOTOVITEL:	BETKON s.r.o., Na dlouhém lánu 424/33, 160 00 Praha 6 - Vokovice	ič:	26171902		
TDS:	Koordinace engineering s.r.o., Chmelická 1338, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy	ič:	06512852		
PŘÍLOHY:		PŘÍJEMCE:			
KRYCÍ LIST - MĚNĚPRÁCE REKAPITULACE - MĚNĚPRÁCE KRYCÍ LIST - VÍCEPRÁCE REKAPITULACE - VÍCEPRÁCE					
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU : SO 09 - Terénní schodiště - Schodiště - SCH-01 (SO 02)					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: MĚNĚPRÁCE					
Č. Položky	ODŮVODNĚNÍ				
1	Neprovedeny ruční zemní práce základů schodiště.				
2	Neprovedeny ruční zemní práce základů schodiště.				
3	Neprovedeny ruční zemní práce základů schodiště.				
4	Neprovedeno doplnění štěrku pod dubové stupně.				
5	Odpočet přesunu hmot pro zemní práce a štěrkového podsypu.				
6					
7					
8					
9					
10					
ÚDAJE V KČ BEZ DPH:					
CENA NAVRHOVANÝCH MĚNĚPRACÍ ŘEŠENÉHO ZL				93 423,73 Kč	
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: VÍCEPRÁCE					
Č. Položky	ODŮVODNĚNÍ				
1;2	Prováděny větší výkopové práce patek dle PD základů - Odsouhlaseno v zápisu KD č.6				
3	Hutněný zpětný zásyp betonového pasu zemninou dle PD základů - Odsouhlaseno v zápisu KD č.6				
4	Provedení podkladního betonu pod systémové bednění - Odsouhlaseno v zápisu KD č.6				
5	Beton pasu pro ocelovou schodnici - Odsouhlaseno v zápisu KD č.6				
6	Bednění základového pasu pod ocelové schodiště - Odsouhlaseno v zápisu KD č.6				
7	Odbednění základového pasu pod ocelové schodiště - Odsouhlaseno v zápisu KD č.6				
8	D+M ocelové schodnice pro uchycení dubových stupňů SCH-01 schváleného investorem a TDI - odsouhlaseno na KD z 19.11.2020 a z 13.1.2021.				
ÚDAJE V KČ BEZ DPH:					
CENA NAVRHOVANÝCH VÍCEPRACÍ ŘEŠENÉHO ZL				93 423,73 Kč	
VYJÁDRĚNÍ - SOUHLAS SE ZMĚNOU:					
OBJEDNATEL:	jméno		datum	2.2.2021	podpis
PROJEKTANT:	jméno		datum	2.2.2021	podpis
TDS:	jméno	Petr Svoboda	datum	2.2.2021	podpis
ZHOTOVITEL:	jméno	Martin Kozel	datum	2.2.2021	podpis

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/079	Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice
O:	SO 09	Terénní schodiště
R:	1	Schodiště - SCH-01 (SO 02)

0,000	SoD
0,000	Vícepráce
0,000	Menšípráce

				Množství				Cena / MJ					
Č. Položky	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	SoD	Realizace	Rozdil	SoD	Realizace	Celkem	Centik	Cen. soustava / platnost	Popis změn / poznámky
5	Díl: 1		Zemní práce										
1	1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapočítané v hornině 3 do 100 m3	m3	0,00000	3,26700	3,26700	326,10		859,48	SoD	SoD	Výkop zvláštního a nerostu zvláštního
2	2	122201106R00	Odkopávky a prokopávky nezapočítané v hornině 3 příplatek k cenám za lepnost horniny	m3	0,00000	3,26700	3,26700	43,80		140,81	SoD	SoD	Výkop zvláštního a nerostu zvláštního
3	3	139601102R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině 3	m3	1,39500	0,00000	1,39500	1,416,00		1,975,32	SoD	SoD	Změna uložení stupňů schodiště pro zajištění zkušební doby
4	2	162201102R00	Vodorovné přemísťování výkopů z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1,39500	0,00000	1,39500	65,70		91,85	SoD	SoD	Změna uložení stupňů schodiště pro zajištění zkušební doby
5	3	171201201R00	Uložení sypkých na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopu nebo ornice	m3	1,39500	0,00000	1,39500	20,30		28,32	SoD	SoD	Změna uložení stupňů schodiště pro zajištění zkušební doby
6	4	174201101R00	Zakopávání a vyčištění jam, šachet, při nálezu kamenných těles v těchto výkopech, kladu	m3	0,00000	2,58200	2,58200	135,10		356,10	SoD	SoD	Neodpovídá VV ze zadání - Zpětný výkop půdy zeminou
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání													
7	5	1311511R00	Řezop zakládacím dosahem přes C 12/15	m3	0,00000	0,11900	0,11900			343,76	SoD	SoD	Změna uložení stupňů schodiště pro zajištění zkušební doby
8	6	1311511R00	Řezop zakládacím dosahem přes C 12/15	m3	0,00000	0,11900	0,11900			343,76	SoD	SoD	Změna uložení stupňů schodiště pro zajištění zkušební doby
9	7	1311511R00	Řezop zakládacím dosahem přes C 12/15	m3	0,00000	0,11900	0,11900			343,76	SoD	SoD	Změna uložení stupňů schodiště pro zajištění zkušební doby
10	8	1311511R00	Řezop zakládacím dosahem přes C 12/15	m3	0,00000	0,11900	0,11900			343,76	SoD	SoD	Změna uložení stupňů schodiště pro zajištění zkušební doby
Díl: 4 Vodorovné konstrukce													
11	4	145157707ARR	Podklad pod sloupné ze stěrky 10 do 10cm	m2	11,93500	0,00000	11,93500	101,50		1,211,23	SoD	SoD	Změna uložení stupňů schodiště pro zajištění zkušební doby
Díl: 43 Schodiště													
12	5	1430-101ARR	Osazení dřevěných sloupů do prisku - kolenné	m	24,00000	24,00000	0,00000	1,888,80		0,00	SoD	SoD	
13	6	1505960RRR	Řezivo - hranoly	m3	1,44000	1,44000	0,00000	38,382,36		0,00	SoD	SoD	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot													
14	7	1698222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kamene jakékoliv délky objektu, vodorovné do 200 m	t	4,68212	0,00000	4,68212	78,20		366,96	SoD	SoD	Změna uložení stupňů schodiště pro zajištění zkušební doby
Díl: 767 Konstrukce zámečnické													
15	8	17672-R	Zábradlí schodišťové, D+M	m	5,20000	5,20000	0,00000	1,423,36		0,00	SoD	SoD	
16	8	17672-R	Zábradlí schodišťové, D+M	kg	0,00000	410,17000	410,17000			67,468,75	SoD	SoD	Odsouhlaseno na RD z 19.11.2020 a 13.1.2021 z důvodu chyby PD a pro zajištění zkušební doby
17			1. prvek 200/120/120 mm, 18,95 kg/bm - 22,4 kg										
18			2. prvek 200/120/120 mm, 18,95 kg/bm - 50,65 kg										
19			3. prvek 200/120/120 mm, 18,95 kg/bm - 37,6 kg										
20			4. prvek 200/120/120 mm, 18,95 kg/bm - 17,6 kg										
21			5. prvek 200/120/120 mm, 18,95 kg/bm - 9,94 kg										
22			6. prvek 200/120/120 mm, 18,95 kg/bm - 41,46 kg										
Celkem										89 726,60			

Σ = Celkem vícepráce (Kč) SUMIF
Σ = Celkem méněpráce (Kč) SUMIF

83 423,74
3 698,13

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

NÁZEV STAVBY: Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - stavební část	ČÍSLO ZL:
Výstavba volnočasového areálu pro sport a tělovýchovu.	7

Č. SMLOUVY: 0578/2020/OI/1050

OBJEDNAVATEL:	Městská část Praha 14, Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most	IČ:	00231312
ZHOTOVITEL:	BETKON s.r.o., Na dlouhém lánu 424/33, 160 00 Praha 6 - Vokovice	IČ:	26171902
TDS:	Koordinace engineering s.r.o., Chmelická 1338, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy	IČ:	06512852

PŘÍLOHY:	PŘÍJEMCE:
KRYCÍ LIST - MĚNĚPRÁCE REKAPITULACE - MĚNĚPRÁCE KRYCÍ LIST - VÍCEPRÁCE REKAPITULACE - VÍCEPRÁCE	

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU : SO 09 - Terénní schodiště - Schodiště - SCH-02 (SO 106)

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: MĚNĚPRÁCE

Č. Položky	ODŮVODNĚNÍ
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

ÚDAJE V KČ BEZ DPH:

CENA NAVRHOVANÝCH MĚNĚPRACÍ ŘEŠENÉHO ZL	0,00 Kč
---	---------

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: VÍCEPRÁCE

Č. Položky	ODŮVODNĚNÍ
1;2	Prováděny větší výkopové práce pasů dle PD základů - schváleno na KD č.17, dokumentace D.1.1., SCH-02, v.č.09.03 a 04.
3	Hutněný zpětný zásyp betonového pasů schodiště zeminou dle PD základů - viz KD č.17 - bod 17/1, dokumentace D.1.1., SCH-02, v.č.09.03 a 04.
4	Provedení podkladního betonu pod systémové bednění - viz KD č.17 - bod 17/1, dokumentace D.1.1., SCH-02, v.č.09.03 a 04.
5	Chybějící beton zákl. pasů pod dubové stupně schodiště dle PD základů - dokumentace D.1.1., SCH-02, v.č.09.03 a 04.
6	Bednění základových pasů pod dubové stupně schodiště SCH-02 -viz KD č.17 - bod 17/1, dokumentace D.1.1., SCH-02, v.č.09.03 a 04.
7	Odbednění základových pasů pod dubové stupně schodiště SCH-02 - viz KD č.17 - bod 17/1, dokumentace D.1.1., SCH-02, v.č.09.03 a 04.
8;9	Doplnění chybějících dubových stupňů schodiště SCH-02 - dokumentace D.1.1., SCH-02, v.č.09.03 a 04.

10	Poměrové navýšení přesunu hmot o zvýšené zemní práce v souvislosti s vícepracemi.					
ÚDAJE V Kč BEZ DPH:						
CENA NAVRHOVANÝCH VÍCEPRACÍ ŘEŠENÉHO ZL						123 855,68 Kč
VYJÁDRĚNÍ - SOUHLAS SE ZMĚNOU:						
OBJEDNATEL:	jméno		datum	2.2.2021	podpis	
PROJEKTANT:	jméno		datum	2.2.2021	podpis	
TDS:	jméno	Petr Svoboda	datum	2.2.2021	podpis	
ZHOTOVITEL:	jméno	Martin Kozel	datum	2.2.2021	podpis	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/079	Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice
O:	SO 09	Terénní schodiště
R:	2	Schodiště - SCH-02 (SO 106)

0,000	SoD
0,000	Vícepráce
0,000	Méněpráce

Č. Položky	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	SoD	Realizace	Rozdíl	SoD	Realizace	Celkem	Cenik	Cen soustava / platnost	Popis změn / poznámky
Díl: 1 Zemní práce													
1	1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	7.94400	43.32150	35.37750	214.10		7.574.32	SoD		Výkop zvláštní a neprovozní zemina
			+0.75*(4*0.09+10.3*0.13)										
2	2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přítelek k cenám za lepkavost horniny	m3	7.94400	43.32150	35.37750	43.10		524.77	SoD	SoD	Výkop zvláštní a neprovozní zemina
			+G8										
	3	139601102R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině 3	m3	12.03600	12.03600	0.00000	1.418.00		0.00	SoD		
	4	162201102R00	Vodorovné plemistění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	19.98000	19.98000	0.00000	69.70		0.00	SoD		
	5	171201201R00	Uložení sypaviny na dočasnou skladku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omce	m3	19.98000	19.98000	0.00000	20.30		0.00	SoD		
3	0	174101101R00	Zákop sypavinou se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektu v láčtu výkopavkách	m3	0.00000	24.92950	24.92950			3.415.34	SoD	SoD	Zákop zákopu zemina
			+G8 5.9*0.3*0.8*7.0.3*1*1*0.6										
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání													
4	0	273313511R00	Beeton základových desek prosty C 12/15	m3	0.00000	3.22000	3.22000			9.331.51	SoD	SoD	Podklad beton pod bednu
			+5.9*0.7*0.1*6+10.6*0.7*0.1										
5	6	275313711R00	Beeton základových patek prosty třídy C 25/30	m3	8.49600	11.04000	2.54400	3.324.80		8.458.29	SoD	SoD	Podklad beton pod bednu
			+5.9*0.3*0.8*6+10.6*0.3*0.8										
6	0	274351215R00	Bednění stěn základových pasek - zhruba	m2	0.00000	57.72000	57.72000			37.991.30	SoD	SoD	Bednění pasek pod dubové schody
			+0.75*(5.6*0.3*2*0.8*6+10.6*0.3*2*0.8)										
7	0	274351218R00	Bednění stěn základových pasek - ostrážení	m2	0.00000	57.72000	57.72000			8.432.89	SoD	SoD	Bednění pasek pod dubové schody
			+G22										
	7	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2	m2	22.48000	22.48000	0.00000	116.70		0.00	SoD		
Díl: 43 Schodiště													
8	8	430-101RRR	Osazení dřevěných stupňů - kotvené	m	35.40000	47.20000	11.80000	1.699.30		20.051.74	SoD		Stupna je 6+1 dřevěná
			+6.1*6+10.6										
9	9	605980RRR	Rezivo - hranolý - dub	m3	2.12400	2.83200	0.70800	36.930.10		26.145.51	SoD	SoD	Stupna je 6+1 dřevěná
			+G28*0.3*0.2										
Díl: 5 Komunikace													
	10	564721111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhuštění 80 mm	m2	22.48000	22.48000	0.00000	86.30		0.00	SoD		
	11	564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	22.48000	22.48000	0.00000	170.50		0.00	SoD		
	12	589116112R00	Kryt ploch pro tělovýchovu ze sypkých materiálů povrch hliniště, tloušťka přes 20 do 50 mm	m2	22.48000	22.48000	0.00000	87.30		0.00	SoD		
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci													
	13	916581111R00	Osazení zahradních obrubníků osazení na trny	m	16.20000	16.20000	0.00000	27.30		0.00	SoD		
	14	553-01	Ocelová ohrada - pozink	m	16.36200	16.36200	0.00000	128.60		0.00	SoD		
Díl: 99 Stavební práce hmot													
10	15	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu, vodorovně do 200 m	1	40.35836	52.46587	12.10751	78.80		958.91	SoD	SoD	
			+F40*1.3										
Celkem										123.855,68			

Σ = Celkem vícepráce (Kč) SUMIF

Σ = Celkem méněpráce (Kč) SUMIF

123.855,68
0,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

NÁZEV STAVBY: Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - stavební část		ČÍSLO ZL:			
Výstavba volnočasového areálu pro sport a tělovýchovu.		8			
Č. SMLOUVY: 0578/2020/OI/1050					
OBJEDNAVATEL:	Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most	IČ:	00231312		
ZHOTOVITEL:	BETKON s.r.o., Na dlouhém lánu 424/33, 160 00 Praha 6 - Vokovice	IČ:	26171902		
TDS:	Koordinace engineering s.r.o., Chmelická 1338, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy	IČ:	06512852		
PŘÍLOHY:		PŘÍJEMCE:			
KRYCÍ LIST - MĚNĚPRÁCE REKAPITULACE - MĚNĚPRÁCE KRYCÍ LIST - VÍCEPRÁCE REKAPITULACE - VÍCEPRÁCE					
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU : SO 10 - Sadové úpravy a mobiliář - Mobiliář					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: MĚNĚPRÁCE					
Č. Položky	ODŮVODNĚNÍ				
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
ÚDAJE V KČ BEZ DPH:					
CENA NAVRHOVANÝCH MĚNĚPRACÍ ŘEŠENÉHO ZL			0,00 Kč		
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: VÍCEPRÁCE					
Č. Položky	ODŮVODNĚNÍ				
1 - 5	Prováděny větší výkopové práce pro M5B - dokumentace C, v.č.2.1 a dokumentace Mobiliář.				
6 - 8	Dodávka betonu pro prvek M5B - dokumentace C, v.č.2.1 a dokumentace Mobiliář.				
9 - 10	Dodávka dubových trámů pro prvek M5B - dokumentace C, v.č.2.1 a dokumentace Mobiliář.				
ÚDAJE V KČ BEZ DPH:					
CENA NAVRHOVANÝCH VÍCEPRACÍ ŘEŠENÉHO ZL			62 718,36 Kč		
VYJÁDRĚNÍ - SOUHLAS SE ZMĚNOU:					
OBJEDNATEL:	jmeno		datum	podpis	
PROJEKTANT:	jmeno		datum	podpis	
TDS:	jmeno	Petr Svoboda	datum	2.2.21	podpis
ZHOTOVITEL:	jmeno	Martin Kozel	datum	2.2.21	podpis

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/079	Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostovice
O: SO 10	Sadové úpravy a mobiliář
R: 2	Mobiliář

0,000	SoD
0,000	Výsrať
0,000	Výsrať

Č. Položky	P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	SoD	Realizace	Rozdíl	SoD	Realizace	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Popis změn / poznámky
Díl: 1 Zemní práce													
1	1122201101R00		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	65,07000	67,47000	2,40000	214,10	513,24	SoD			Chybějící výkres pro M5B
2	1222201109R00		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příslušek k cenám za lepkavost horniny	m3	65,07000	67,47000	2,40000	54,40	130,56	SoD			Chybějící výkres pro M5B
3	139601102R00		Ruční výkop jem. rýh a šachet v hornině 3	m3	13,56320	15,54720	1,98400	1 416,00	2 805,34	SoD			Chybějící výkres pro M5B
4	162201102R00		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	78,63320	63,01720	4,38400	65,70	288,03	SoD			Chybějící výkres pro M5B
5	171201201R00		Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omítky	m3	78,63320	63,01720	4,38400	20,30	99,00	SoD			Chybějící výkres pro M5B
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání													
6	6174313621R00		Beton základových pásů prostý třídy C 20/25	m3	10,95200	12,55200	1,60000	3 200,30	5 120,48	SoD			Chybějící základový par. pro M5B
7	7289970111R00		Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2	m2	216,90000	216,90000	0,00000	75,60	0,00	SoD			Chybějící základový par. pro M5B
Díl: 5 Komunikace													
8	856481111R12		Podklad ze štrkordní s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	4,00000	7,20000	3,20000	77,90	243,28	SoD			Chybějící základový par. pro M5B
9	9564811113R12		Podklad ze štrkordní s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	21,76000	24,90000	3,14000	103,20	330,24	SoD			Chybějící základový par. pro M5B
Díl: 799 Ostatní													
10	799-HP1A		Průžmové houpačko - ozn. HP1A - moloika, D+M	kus	1,00000	1,00000	0,00000	13 140,80	0,00	SoD			
11	799-HP1B		Průžmové houpačko - ozn. HP1B - aeroplán, D+M	kus	1,00000	1,00000	0,00000	13 140,80	0,00	SoD			
12	799-HP2a		Balanční sestava - ozn. HP2 - balanční zebrák, D+M	kus	1,00000	1,00000	0,00000	12 234,50	0,00	SoD			
13	799-HP2b		Balanční sestava - ozn. HP2 - balanční, D+M	kus	1,00000	1,00000	0,00000	17 105,70	0,00	SoD			
14	799-HP3		Houpačka - ozn. HP3 - skopy, D+M	kus	2,00000	2,00000	0,00000	15 833,90	0,00	SoD			
15	799-HP4		Stěška odvahy - ozn. HP4 - cesta odvahy, D+M	kus	1,00000	1,00000	0,00000	34 969,20	0,00	SoD			
16	799-M1a		Kovová lavička se dřevem bez opěradla - ozn. M1a, D+M	kus	19,00000	19,00000	0,00000	10 501,30	0,00	SoD			
17	799-M1b		Kovová lavička se dřevem s opěradlem - ozn. M1b, D+M	kus	10,00000	10,00000	0,00000	13 055,90	0,00	SoD			
18	799-M2		Odpadkový koš - kovového - ozn. M2, D+M	kus	10,00000	10,00000	0,00000	9 539,60	0,00	SoD			
19	799-M2R		Odpadkový koš sestava - kovového - třídění odpady - ozn. M2R, D+M	kus	3,00000	3,00000	0,00000	22 939,70	0,00	SoD			
20	799-M3		Pitko - ozn. M3, D+M	kus	1,00000	1,00000	0,00000	58 795,80	0,00	SoD			
21	799-M4		Stojan na kolo - kovový rám - ozn. M4, D+M	kus	10,00000	10,00000	0,00000	3 478,00	0,00	SoD			
22	799-HP1C		Průžmové houpačko - ozn. HP1C - kuň, D+M	kus	1,00000	1,00000	0,00000	13 140,80	0,00	SoD			
23	799-W1		Hlavní vrtací sestava - ozn. W1 - small light, D+M	kus	1,00000	1,00000	0,00000	65 525,00	0,00	SoD			
24	799-W2a		Sestava hrazd - ozn. W2 - double bar, D+M	kus	1,00000	1,00000	0,00000	27 187,80	0,00	SoD			
25	799-W2b		Sestava hrazd - ozn. W2 - freestyle bar, D+M	kus	1,00000	1,00000	0,00000	36 580,00	0,00	SoD			
26	799-W3		Nakloněná lavice - ozn. W3 - otočná lavička, D+M	kus	1,00000	1,00000	0,00000	17 842,00	0,00	SoD			
27	799-W4		Informační cedule - ozn. W4 - informační cedule s navlékáním šatek, D+M	kus	1,00000	1,00000	0,00000	8 921,00	0,00	SoD			
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání													
9	28505960RRR		Rezerva - franšízy dubové	m3	0,88000	1,55000	0,70400	36 930,10	25 999,76	SoD			
10	29930-101RRR		Osazení dřevěných lamel - kotvené	m	20,00000	36,00000	16,00000	1 699,30	27 138,80	SoD			
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci													


Chybějící základový par. pro M5B

Chybějící základový par. pro M5B

30	553-01	Ocelová obruba - pozink	m	157,05500	157,05500	0,00000	22,80	0,00	SoD
31	916581111RD0	Osazení zahradních obrubníků osazení na tmy	m	155,50000	155,50000	0,00000	27,60	0,00	SoD
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb									
32	59217331R	obrubník zahradní materiál beton, l = 1000,0 mm, š = 50,0 mm, h = 200,0 mm; barva šedá	kus	59,79200	59,79200	0,00000	89,70	0,00	SoD
Díl: 99 Staveništní přesun hmot									
33	998222011RD0	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu, vodorovné do 200 m	t	35,85919	35,85919	0,00000	79,20	0,00	SoD
Celkem								62 718,36	

Σ = Celkem vícepráce (Kč) SUMIF
Σ = Celkem méněpráce (Kč) SUMIF

62 718,36
0,00



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/079	Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice
O:	SO 111	Mlatový chodník
R:	1	Mlatový chodník - přidání textilie proti prorůstání keřů a plevelů.

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství			Cena / MJ		
				SoD	Realizace	Rozdil	SoD	Realizace	Celkem
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání							
1	184911311	Položení textilie proti prorůstání v rovině a svahu do 1:5	m2	0,00000	461,20000	461,20000		40,36	18 698,89
	VV	230,6*2			461,200				
2	69311313	Netkaná mulčovací textilie o plošné hmotnosti 80 g/m² omezující růst plevelů	m2	0,00000	461,20000	461,20000		30,77	14 197,58
	VV	230,6*2			461,200				
Celkem									32 896,47

CS URS 2021 01 -20%

CS URS 2021 01 -20%

Σ = Celkem vícepráce (Kč) SUMIF

Σ = Celkem méněpráce (Kč) SUMIF

32 896,47