



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0501/2018/OI/1050
ze dne 13. 8. 2018**

na realizaci veřejné zakázky
„Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská – opakované zadání“

Městská část Praha 14

IČ 00231312

sídlem Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

zastoupená Mgr. Radkem Vondrou, starostou

(coby „Objednatel“)

a

POHL cz, a.s.

IČ 25606468

sídlem Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263

sp. zn. B 4934 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupená [redacted] členem představenstva

(coby „Zhotovitel“)

I. Specifikace smlouvy

- 1.1. Smluvní strany spolu dne 13. 8. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo č. 0501/2018/OI/1050, na jejímž základě se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo: Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská, a to za celkovou cenu ve výši 72.287.155,- vč. DPH.

II. Změna odpovědných osob na straně Zhotovitele

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že na straně Zhotovitele budou funkce na stavbě nadále obsazeny následovně:
- 2.1.1. vedoucí projektu: [redacted]
 - 2.1.2. hlavní stavbyvedoucí: [redacted]
 - 2.1.3. stavbyvedoucí: [redacted]
- 2.2. Zároveň se prodlužuje lhůta k provedení díla do 31. 8. 2019 dle přiloženého Harmonogramu prací.

Veškerá ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

Smluvní strany na důkaz toho, že tento dodatek vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli níže připojují své podpisy.

Uzavření dodatku č. 1 schválila dne 4. 2. 2019 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 68/RMČ/2019.

20.2.2019 14.8.2019

Městská část Praha 14
Mgr. Radek Vondra, starosta

POHL cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 ROZTOKY
Tel.: 233 089 411
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468



"Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská - opakované zadání"
FINANČNÍ HARMONOGRAM

ROK	2018				2019							
MĚSÍC	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Předpoklad zahájení: 3.9.2018												
Demolice a bourání												
Zemní práce												
Monolitické konstrukce												
I.MILNÍK (dokončení monolitických konstrukcí)												
Fasáda a lešení												
Hrubé podlahy												
Izolace												
Konstrukce tesařské a klempířské												
Zdravotechnické instalace												
Vytápění												
Elektroinstalace												
Vzduchotechnika												
II.MILNÍK (zajištění vodotěsnosti střešního pláště)												
Úpravy povrchů vnitřní												
konstrukce truhlářské a												
Obklady, dlažby a podlahy												
Malby a nátěry												
Vybavení interiéru												
Oprava fasády												
Předpoklad dokončení: 31.8.2019												