



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Č. j. 0469/2020/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Hospodaření s dešťovou vodou - Vybíralka 25

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Jiří Zajac, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	Metrostav a.s.
Sídlo:	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO:	00014915
DIČ:	CZ00014915
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
Zastoupen:	Ing. František Kočí, předseda představenstva Ing. Jaroslav Heran, člen představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	1809071/0100

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 6. 2020 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0469/2020/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 16.2. SoD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 3 k SoD“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze SoD (položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení a neprovedení dodatečných prací (vícepráce a méněpráce). Přesný rozsah prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 k SoD.
- 2.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce o provedení prací na díle a snižuje o práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, a to vše v souladu s položkovým rozpočtem dle přílohy č. 1 a 2.
- 2.3. V čl. 5 – Cena díla, se doplňuje o odstavec:
5.10. Cena díla za provedení víceprací a méněprací byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	131 843,48 Kč
DPH 21 %	27 687,13 Kč
Cena vč. DPH	159 530,61 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 3 k SoD je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 k SoD bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 15. 11. 2021 usnesením č. 780/RMČ/2021.

Praha dne

Městská část Praha 14
Jiří Zajac
starosta

Metrostav a.s.
Ing. František Kočí, předseda
představenstva

Metrostav a.s.
Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva

„Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14

V Praze dne _____

V Praze dne _____

člen Zastupitelstva městské části Praha 14

člen Zastupitelstva městské části Praha 14“


Vybíralka 25 ZŠ a MŠ: Hospodaření s dešťovou vodou

ZMĚNOVÝ LIST č.03


Smlouva o dílo:	č.j. 0469/2020/OI/1050		
Navrhovatel změny:	Metrostav a.s.		
Název změnového listu:	Způsobilé objekty dle SoD		
Objekt:	SO 02B Zpevněné plochy; SO 04 A/B Odvodnění ploch P1 a P2; SO 04A(1)/04B(1) Průlehy; SO 05 A Travnatý povrch; SO 05 B Vysoká zeleň; SO 09 VRM		
Důvod a popis změny:	Jedná se o změny na uvedených objektech vyvolané zjištěnou skutečností při zahájení prací a dodatečnými požadavky zástupce investora nad rámec projektové dokumentace. Dále jsou zde uvedeny odpočty (nefakturované práce), které se neprováděly také po dohodě se zástupcem investora.		
Technické řešení změny:	Bourací práce a odvozy vybouraných betonů; odstranění stromů; odpočet neprovedených prací na základě ohod s investorem		
Dokumentace / příloha ZL:	Nabídky na vícepráce č.15; č.21; č.39; č. 51		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Nabídky na vícepráce č.15; č.21; č.39; č. 51		
Přípočty celkem	322 114,88 Kč		
Odpočty celkem	-160 830,00 Kč		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	161 284,88 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	[Redacted Signature]	
	dne:		
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	[Redacted Signature]	
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	[Redacted Signature]	
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne:	jméno:	podpis:

Souhrn

Číslo nabídky	přípočet	odpočet	rozdíl
15.	233 437,12	0,00	233 437,12
21.	28 000,00	0,00	28 000,00
39.	60 677,76	0	60 677,76
51.		-160 830,00	-160 830,00
Součet	322 114,88	-160 830,00	161 284,88



IČ 00 01 49 15
(0846)



IČ: 27454576
DIČ: CZ27454576

NABIDKA
Vybíralka 25

Stavba:	Vybíralka 25	č. nabídky	15
Objekt:	Škola	Cena :	233 437,12 Kč
Část:	SO 2 Zpěvněné plochy	kalkulace č.	1
Objednatel:	Městská část Praha 14	Zpracoval:	
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	8.2.2021

P.C	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Předmětem nabídky je provedení vybourání betonové vrstvy u školního sadu. Nabídka obsahuje vybourání betonové podkladní vrstvy, naložení a odvoz. Předpokládá se odvoz na drtičku určenou objednatel. Předrcení a další manipulace není předmětem nabídky.

Ty HSV		Práce a dodávky HSV		233 437,12			
D	1	Ostatní konstrukce a bourací práce, bourání					53 065,60
1		113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl.300mm strojně plocha přes 200m2	m2	322,000	164,80	53 065,60
		997	Přesun sutě				180 371,52
2		997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1km	t	193,200	479,20	92 581,44
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km odvoz mat. na skládku					193,200		
						193,200	
3		997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	966,000	12,80	12 364,80
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost. Příplatek ceně za každý další i započatý 1km přes 1 km. odvoz ze stavby na skládku					966,000		
						966,000	
4		997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	193,200	390,40	75 425,28
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu naložení na místě vybourání					193,200		
						193,200	
CENA CELKEM bez DPH							233 437,12 Kč

Pozn. Položky 1 2 3 4 jsou z ÚRS sníženy o 20% (cena v ÚRS 206,- Kč/m2; 599,-Kč/t; 16,-Kč/t; 488,- Kč/t)

Za MTS:

Za TDI:


 JUNG CZ s.r.o.
 175, 100 00 Praha 10
 IČ: 27454576
 DIČ: CZ27454576

NABIDKA		Vybíralka 25	
Stavba:	Vybíralka 25	č. nabídky	21
Objekt:	Škola	Cena :	28 000 Kč
Část:	SO 05 B Vysoká zeleň	kalkulace č.	1
Objednatel:	Městská část Praha 14	Zpracoval:	[REDACTED]
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	9.3.2021

P.Č	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Předmětem nabídky je pokácení 14 ks stromů nad rámec odsouhlaseného výkazu výměr. Tyto stromy bylo nutno pokácet z důvodu další výstavby

Ty	HSV	Práce a dodávky HSV	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
						28 000,00
D	1	Zemní práce				28 000,00
1	K 112151012	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	14,000	300,00	4 200,00
2	K 112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	14,000	500,00	7 000,00
3	K 162301411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m	kus	14,000	300,00	4 200,00
4	K 162301901	kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	42,000	300,00	12 600,00
	VV	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou. Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm		14,000*3	42,000	
	VV	Součet		42,000		
CENA CELKEM bez DPH						28 000 Kč

Za MTS:

Za TDI:

G
 s.r.o.
 100 00 Praha 10
 76
 4576 ©

NABIDKA		Vybíralka 25	
Stavba:	Vybíralka 25	č. nabídky	39
Objekt:	Škola	Cena :	60 677,76 Kč
Část:	SO 4A/4B Průlehy	kalkulace č.	1
Objednatel:	Městská část Praha 14	Zpracoval:	[REDACTED]
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	24.5.2021

P.C.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Předmětem nabídky je provedení bourání betonů a jejich odvoz zjištěných při výkopech průlehy. Nabídka obsahuje bourání betonové vrstvy, naložení a odvoz. Předpokládá se odvoz na drtičku určenou objednatelem. Předčení a další manipulace není předmětem nabídky.

60 678 Kč

Ty HSV	Práce a dodávky HSV	60 677,76
0 1	Ostatní konstrukce a bourací práce, bourání	9 888,00

1	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl.300mm strojně plocha přes 200m ²	m ²	60,000	164,80	9 888,00
	997	Přesun sutě				50 789,76
2	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km odvoz mat. na skládku 36 Součet	t	36,000	479,20	17 251,20
3	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost. Příplatek ceně za každých další i započatý 1km přes 1 km. odvoz ze stavby na skládku 304,44*5 Součet	t	1 522,200	12,80	19 484,16
4	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu naložení na místě vybourání 36,000 Součet	t	36,000	390,40	14 054,40

CENA CELKEM bez DPH						60 677,76 Kč
----------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

Pozn [REDACTED] S 206,- Kč/m²; 599,- Kč/t; 16,- Kč/t; 488,- Kč/t)
 Za M [REDACTED] AV a.s.
 Za T [REDACTED] Želuzská 2450/4
 49 15
 6)

IC: 27454576
 DIC: CZ27454576

NABÍDKA
Vybíralka 25

Stavba:	Vybíralka 25	č. nabídky	51
Objekt:	Škola	Cena :	-160 830,00 Kč
Část:	Odpočet SO způsobylé	kalkulace č.	1
Objednatel:	Městská část Praha 14	Zpracoval:	
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	

P.C	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Předmětem nabídky je odpočet neprovedených prací na objektech SO 04A Průleh s rýhou; SO 04B Průleh s rýhou; SO 05 A ; SO 05B. Jedná se o položky, které nebudou fakturovány.

			SO04 A Odvodnění plochy P1				16 560,00
		115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	276,000	60,00	16 560,00
			SO 04 A Průleh s rýhou				27 000,00
		935112211	Osazení betonového příkopového zlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	6,000	1 500,00	9 000,00
		59227016	žlabovka betonová 330 x 607 mm, tl. 80 mm,	m	6,000	3 000,00	18 000,00
			SO 04 B Odvodnění plochy P2				18 000,00
		115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	300,000	60,00	18 000,00
			SO 04 B Průleh s rýhou				9 320,00
		115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	60,000	60,00	3 600,00
		935112211	Osazení betonového příkopového zlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	11,000	300,00	3 300,00
		59227016	žlabovka betonová 330 x 607 mm, tl. 80 mm,	m	11,000	220,00	2 420,00
			SO 05 A Travnatý povrch				17 310,00
1	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	913,000	12,00	10 956,00
3		00572411	osivo směs "Stěrkový trávník s febličkem"	kg	35,300	180,00	6 354,00
			SO 05 B Vysoká zeleň				12 640,00
		02660363	Jedle kavkazská v. 450cm - Abies nordmanniana <i>domluvená sleva z důvodu nižší výšky</i>	kus	1,000	5 040,00	5 040,00
		184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
		02650515	Lípa malolistá (Tilia cordata) 150-180cm KK	kus	2,000	2 800,00	5 600,00
4							
			SO 09 VRN				60 000,00
		041403000	Koordinátor BOZP na staveništi - zajišťuje dodavatelská firma	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00
			CENA CELKEM bez DPH				-160 830,00 Kč

Za MT

Za TD

Metrostav a.s.
 Praha 8, Koželužská 2450/4
 IČ 00 01 49 15
 (0846)



BUNG CZ s.r.o.
 V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
 IČ: 27454576
 DIČ: CZ27454576

Vybíralka 25 ZŠ a MŠ: Hospodaření s dešťovou vodou

ZMĚNOVÝ LIST č.04

Smlouva o dílo:	č.j. 0469/2020/OI/1050	
Navrhovatel změny:	Metrostav a.s.	
Název změnového listu:	Nezpůsobilé objekty dle SoD	
Objekt:	SO 01 A Stavební část; SO 01 C Elektročást; SO 01 D Přípojky; SO 02 A Zpevněné plochy; SO 03 Pobytové schody; SO 08 Oplocení	
Důvod a popis změny:	Jedná se o změny na uvedených objektech vyvolané zjištěnou skutečností při zahájení prací a dodatečnými požadavky zástupce investora nad rámec projektové dokumentace. Dále jsou zde uvedeny odpočty (nefakturované práce), které se neprováděly také po dohodě se zástupcem investora.	
Technické řešení změny:	Bourací práce; úprava odvodnění plochy; změna skladby povrchů	
Dokumentace / příloha ZL:	Nabídky na vícepráce č.12; č.17; č. 22; č. 24; č. 25; č. 28; č. 30; č. 31; č. 33; č. 34; č. 35; č. 36; č. 40; č. 43; č. 44; č. 45; č. 46; č. 47; č. 48; č. 49; č. 50; č. 52	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Nabídky na vícepráce č.12; č.17; č. 22; č. 24; č. 25; č. 28; č. 30; č. 31; č. 33; č. 34; č. 35; č. 36; č. 40; č. 43; č. 44; č. 45; č. 46; č. 47; č. 48; č.	
Přípočty celkem	1 164 209,84 Kč	
Odpočty celkem	-1 193 651,24 Kč	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-29 441,40 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE
	Dopad do konečného termínu:	NE
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne:	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / ne	
	dne:	
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / ne	
	dne:	
Vyjádření objednatele:	schvaluje k da	
	dne:	

Číslo nabídky	přípočet	odpočet	rozdíl
12.		-411 172,46	-411 172,46
17.	58 758,91	0,00	58 758,91
22.	166 979,68	0,00	166 979,68
24.	289 984,00	0,00	289 984,00
25.	15 000,00	0,00	15 000,00
28.	29 164,00	0,00	29 164,00
30.	32 750,00	0,00	32 750,00
31.	84 612,18	0,00	84 612,18
33.		-327 704,29	-327 704,29
34.	71 889,00	0,00	71 889,00
35.	26 852,88	0,00	26 852,88
36.	8 443,02	0,00	8 443,02
40.		-100 530,00	-100 530,00
43.	4 665,60	0,00	4 665,60
44.	23 462,40	0,00	23 462,40
45.	2 720,00	0,00	2 720,00
46.	5 708,72	0,00	5 708,72
47.	27 324,00	0,00	27 324,00
48.	199 811,51	-4 478,88	195 332,63
49.	116 083,94	-108 421,76	7 662,18
50.		-59 542,35	-59 542,35
52.		-181 801,50	-181 801,50
Součet	1 164 209,84	-1 193 651,24	-29 441,40



IC 00 01 49 15
(0846)



BUNG CZ s.r.o.
V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10
IČ: 27454576
DIČ: CZ27454576

NABIDKA Vybíralka 25

Stavba:	Vybíralka 25	č. nabídky	17
Objekt:	Škola	Cena :	58 758,91 Kč
Část:	SO 08 Oplocení	kalkulace č.	1
Objednatel:	Městská část Praha 14	Zpracoval:	
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	

P.č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Předmětem nabídky je odbourání betonových zídek u budoucího pavilonu k veřejnému hřišti. Nabídka obsahuje vybourání betonových zdí, naložení a odvoz. Předpokládá se odvoz na drtičku určenou objednatelem. Předčení a další manipulace není předmětem nabídky.

Ty HSV Práce a dodávky HSV 58 758,91

0	1		Ostatní konstrukce a bourací práce				34 560,00
1		962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ZB přes 1 m3	m3	10,800	3 200,00	34 560,00
		997	Přesun sutě				24 198,91
2		997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1km	t	25,920	479,20	12 420,86
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km odvoz mat. na skládku 25,92 Součet			25 920	
3		997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	129,600	12,80	1 658,88
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost. Příplatek ceně za každý další 1m počítá 1 km odvoz ze stavby na skládku 25,92*5 Součet			129,600 129 600	
4		997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	25,920	390,40	10 119,17
			Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu naložení na místě vybourání 25,920 Součet			25,920 25 920	
CENA CELKEM bez DPH							58 758,91 Kč

Pozn. [redacted] na v URS 4 000,- Kč/m3; 599,- Kč/t; 16,- Kč/t; 488,- Kč/t)

Za MT [redacted]

S.
ská 2450/4

Za TDI [redacted]

BUNG CZ s.r.o.
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
IČ: 27454576
DIČ: CZ27454576

NABIDKA Vybíralka 25

Stavba:	Vybíralka 25	č. nabídky	22
Objekt:	Škola	Cena :	166 979,68 Kč
Část:	SO 2A/2B Zpevněné plochy	kalkulace č.	1
Objednatel:	Městská část Praha 14	Zpracoval:	Ing. Šotola
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	18.3.2021

P.C.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Předmětem nabídky je provedení vybourání betonové vrstvy části severojižní chodník. Nabídka obsahuje vybourání betonové podkladní vrstvy, naložení a odvoz. Předpokládá se odvoz na drtičku určenou objednatel. Předrcení a další manipulace není předmětem nabídky.

Ty HSV	Práce a dodávky HSV		166 979,68
D 1	Ostatní konstrukce a bourací práce, bourání		53 267,20
1	113107171 Odstranění podkladu z betonu prostého tl.150mm strojně plocha přes 50m2 do 200m2	m2	406,000 131,20 53 267,20
	997 Přesun sutě		113 712,48
2	997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1km	t	121,800 479,20 58 366,56
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km odvoz mat. na skládku 121,8 Součet		121,800 121,800
3	997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	609,000 12,80 7 795,20
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost. Příplatek ceně za každý další i započatý 1km přes 1 km. odvoz ze stavby na skládku 121,8*5 Součet		609,000 609,000
4	997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	121,800 390,40 47 550,72
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu naložení na místě vybourání 121,800 Součet		121,800 121,800

CENA CELKEM bez DPH**166 979,68 Kč**

Pozn. Položky 1 2 3 4 jsou z ÚRS poníženy o 20% (cena v ÚRS 164,- Kč/m2; 599,-Kč/t; 16,-Kč/t; 488,- Kč/t)

Za MTS:

Za TDI:

8. Křižkovičská 2450/4

00 01 49 15

(0846)

BUNG

BUNG CZ s.r.o.
V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10
IČ: 27454576
DIČ: CZ27454576

NABIDKA

Vybíralka 25

Stavba:	Vybíralka 25	č. nabídky	24
Objekt:	Škola	Cena :	289 984,00 Kč
Část:	SO 2A/2B Zpevněné plochy	kalkulace č.	1
Objednatel:	Městská část Praha 14	Zpracoval:	
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	

P.C	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Předmětem nabídky je provedení vybourání betonové vrstvy chodníku před školním bytem. Nabídka obsahuje vybourání betonové podkladní vrstvy, naložení a odvoz. Předpokládá se odvoz na drtičku určenou objednatel. Předrcení a další manipulace není předmětem nabídky.

Ty HSV		Práce a dodávky HSV				289 984,00	
D	1	Ostatní konstrukce a bourací práce, bourání				65 920,00	
1		113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl.300mm strojně plocha přes 200m2	m2	400,000	164,80	65 920,00
		997	Přesun sutě			224 064,00	
2		997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1km	t	240,000	479,20	115 008,00
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km odvoz mat. na skládku							
240				240,000			
Součet				240,000			
3		997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 200,000	12,80	15 360,00
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost. Příplatek ceně za každý další i započatý 1km přes 1 km. odvoz ze stavby na skládku							
240,0*5				1 200,000			
Součet				1 200,000			
4		997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	240,000	390,40	93 696,00
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu naložení na místě vybourání							
240,000				240,000			
Součet				240,000			
CENA CELKEM bez DPH						289 984,00 Kč	

Pozn. Položky 1,2,3,4 jsou z URS sníženými o 20% (cena v URS 206,- Kč/m2; 599,-Kč/t; 16,-Kč/t; 488,- Kč/t)

Za MTS:

Za TDI:

NG

CZ s.r.o.

5, 100 00 Praha 10

IC: 27454576

DIC: CZ27454576



NABIDKA**Vybíralka 25 ZŠ a MŠ: Hospodaření s dešťovou vodou**

Stavba:	Vybíralka 25 ZŠ a MŠ: Hospodaření s dešťovou vodou	č. nabídky	25
Objekt:	Škola	Cena :	15 000 Kč
Část:	SO 02 A Zpevněné plochy část sj chodníku	kalkulace č.	1
Objednatel:	Městská část Praha 14	Zpracoval:	
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	

P.Č	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Předmětem nabídky je provedení prací neuvedených v PD a rozpočtu. Jedná se o úpravy šachet neuvedených v PD a rozpočtu. Z důvodu menšího objemu prací je nabídka zpracována v cenách za materiál/stroje a v hodinové sazbě dle SoD.

15 000 Kč

D 1

P.Č	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Výšková úprava revizní šachty				15 000,00
			odkopání a očištění stávajících skruží, výšková úprava a zpětné osazení poklopů 10 ks šachet 3 pracovníci 2hod 10 šachet	hod	60,000	250,00	15 000,00
			CENA CELKEM bez DPH				15 000,00 Kč

Za MTS:

2450/4

Za TDI:

BUNG

BUNG CZ s.r.o.
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
IČ: 27454576
DIČ: CZ27454576

©

NABIDKA		Vybíralka 25	
Stavba:	Vybíralka 25	č. nabídky	28
Objekt:	Škola	Cena :	29 164 Kč
Část:	SO 08 Oplocení	kalkulace č.	1
Objednatel:	Městská část Praha 14	Zpracoval:	
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	-

P.C.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Předmětem nabídky je dodání popínavých rostlin do gabionového plotu kolem sadu. Uvedené položky nebyly součástí VV.

Ty HSV		Práce a dodávky HSV	
D 1		Zemní práce	29 164,00
1.	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obl přes 0,02 do 0,05 m ³ v rovině a svahu do 1:5	9 456,00
2.	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	6 708,00
3.	R položka	<i>Lonicera henryi</i> apod.	5 700,00
4.	R položka	<i>Hedera helix</i>	2 100,00
5.	R položka	<i>Parthenocissis quinquefolia</i>	5 200,00
CENA CELKEM bez DPH			29 164,00 Kč

Pozn. Po

Za MTS:

Za TDI:



UNG CZ s.r.o.

Právní sídlo: 250 075, 100 00 Praha 10

IČ: 27454576

DIČ: CZ27454576

©

NABIDKA**Vybíralka 25 ZŠ a MŠ: Hospodaření s dešťovou vodou**

Stavba:	Vybíralka 25 ZŠ a MŠ: Hospodaření s dešťovou vodou	č. nabídky	30
Objekt:	Škola	Cena :	32 750 Kč
Část:	SO 02 A Zpevněné plochy část sj chodníku a západního chodníku	kalkulace č.	1
Objednatel:	Městská část Praha 14	Zpracoval:	
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	

P.C	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Předmětem nabídky je provedení prací neuvedených v PD a rozpočtu. Jedná se o úpravy šachet neuvedených v PD a rozpočtu. Z důvodu menšího objemu prací je nabídka zpracována v cenách za materiál/stroje a v hodinové sazbě dle SoD.

32 750 Kč

P.C	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	D	1					
1			Výšková úprava revizní šachty				22 500,00
			odkopání a očištění stávajících skruží, výšková úprava a zpětné osazení poklopů šachet a hrnkůna vodovod. Armatúrách 10 ks šachet 4 ks hrnky vodovody 1 ks hrnek hydrant 3 pracovníci 2hod 15 prvků	hod	90,000	250,00	22 500,00
		899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	15,000	1 720,00	25 800,00
2			Vchod do služebního bytu				6 750,00
			osazení sad obrub do betonového lože, vybourání stávajících betonů osazení obrub do betonového lože osazení dlažby do pískového lože rozprostření ornice 3 pracovníci 9 hodin	hod	27,000	250,00	6 750,00
3			Vjezd ke skleníkům				3 500,00
			úprava+hutnění pláně provedení vrstvy ze štěrkodrti 0/32 tl 20cm provedení podkladní vrstvy z betonu B15/20tl. 10cm provedení vrstvy z LAS tl.4cm 2 pracovníci 7 hodin	hod	14,000	250,00	3 500,00
			CENA CELKEM bez DPH				32 750,00 Kč

Za MTS:

Za TDI:

BUNG
BUNG CZ s.r.o.
ch 2300/75, 100 00 Praha 10
IČ: 27454576
DIČ: CZ27454576

P.Č.		Typ	Kód položky				
1							
y							
D 1							
			S				
			po				
			g				
			g				
			Asfaltový beton tl. 16 cm (ABH) rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného v pruhu šířky do 3 m. po zhutnění tl. 80 mm				
578143133			Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2			
			Zdrsnova litého asfaltu k drobnému drcení s odstraněním přebytečného množství 8 kg/m2				
			Odstranění drsnění b krytů tl. přes 100 do 200 mm				
			Vodorovná doprava suti b a s hrubým urovnáním ze vzdálenosti do 1 km	t			
			Vodorovná doprava suti bez a s hrubým urovnáním Přípl započatý 1 km přes 1 km 11,6*20	t			
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t			
113107243			Odstranění podkladu nebo krytu strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých o tl. vrstev přes 100 do 150 mm	m2			
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t			
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t			

	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Pfiplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	252,720	10,00	2 527,20
		12.636*20		252,72		
						10 692,50
	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	26,000	220,00	5 720,00
	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	26,000	120,00	3 120,00
	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,650	2 850,00	1 852,50
		CENA CELKEM bez DPH				84 612,18 Kč

Pozn.

Za MT

Za TD

eluzská 2450/4

9 15

SIO A

BNH

NABÍDKA Vybíralka 25

Stavba:	Vybíralka 25	č. nabídky	33
Objekt:	Skola	Cena :	-327 704,29 Kč
Část:	SO 02A Zpevněné plochy	kalkulace č.	1
Objednatel:	Městská část Praha 14	Zpracoval:	
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	

P.Č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Předmětem nabídky je odpočet neprovedených asfaltů mezi paneláky. Neprováděno z důvodu požadavku investora..

Ty HSV Práce a dodávky HSV

D 1 291 240,75


		564861112	Podklad ze šterkodrti SD (0-32) s rozprostřením a zhutněním. po zhutnění tl. 210 mm	m2	169,830	105,00	17 832,15
		573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního. v množství 0.50 kg/m2	m2	169,830	60,00	10 189,80
		573231109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze. v množství 0.60 kg/m2	m2	169,830	80,00	13 586,40
		577175112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m. po zhutnění tl. 80 mm	m2	169,830	470,00	79 820,10
		578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	169,830	800,00	135 864,00
		578901113	Zdršňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a s odstraněním přebytečného materiálu s povrchu, v množství 8 kg/m2	m2	169,830	10,00	1 698,30
		916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	75,000	280,00	21 000,00
		<i>59217017</i>	<i>obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm</i>	<i>m</i>	<i>75,000</i>	<i>150,00</i>	<i>11 250,00</i>
							36 463,54
		113107222	Odstranění podkladu nebo krytu strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	112,880	50,00	5 644,00
		997221551	Vodorovná doprava suť bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	32,735	80,00	2 618,82
		997221559	Vodorovná doprava suť bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	654,700	10,00	6 547,00
			<i>32,735*20</i>		<i>654,7</i>		
		997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	32,735	75,00	2 455,13
		113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	112,880	50,00	5 644,00
		997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	35,670	100,00	3 567,00

	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	35,670	80,00	2 853,60
	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	713,400	10,00	7 134,00
		35,67*20		713,4		
CENA CELKEM bez DPH						-327 704,29 Kč

Pozn.

Za MTS:

Za TDt:



STAV O.S.
 Koželužská 2450/4
 01 49 15
 846)

BUNG
 BUNG CZ s.r.o.
 V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
 IČ: 27454576
 DIČ: CZ27454576

NABIDKA		Vybíralka 25	
Stavba:	Vybíralka 25	č. nabídky	34
Objekt:	Škola	Cena :	71 889 Kč
Část:	SO 02A Zpevněné plochy	kalkulace č.	1
Objednatel:	Městská část Praha 14	Zpracoval:	
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	

P.C	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Předmětem nabídky je provedení víceprací pro západní chodník. Tyto více práce byly vyvolány úpravou výšky chodníku z důvodů umístění kabelů VO v jiné než původně určené trase.

Ty HSV		Práce a dodávky HSV						
D 1				71 889,00				
		121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. na vzdálenost	m3	46,000	50,00	2 300,00	
		122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	73,350	240,00	17 604,00	
		167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	73,350	35,00	2 567,25	
		162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	73,350	180,00	13 203,00	
		162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 393,650	15,00	20 904,75	
					19*73,35			
					1393,65			
		171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	117,400	150,00	17 610,00	
		CENA CELKEM bez DPH						71 889,00 Kč

Pozn.

Za MTS:

Za TDI:



S.r.o.
00 00 Praha 10
576

DIC: CZ27454576



P.Č		Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	
NABIDKA		Vybíralka 25						
Stavba:		Vybíralka 25			č. nabídky	36		
Objekt:		Škola			Cena :	8 443,02 Kč		
Část:		SO 01 C Elektroinstalace			kalkulace č.	1		
Objednatel:		Městská část Praha 14			Zpracoval:	[REDACTED]		
Zhotovitel:		Metrostav a.s.			Datum:	[REDACTED]		
Předmětem nabídky je doplnění elektrovybavení dle dohod s investorem.								
CELKEM							8 443,02	
1	K	74111051 1	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm		m	35,000	29,00	1 015,00
2	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá 20 x 20 vč. krytu		m	35,000	16,00	560,00
3		74112000 1	Montáž vodičů Cu izolovaných plných a laněných žil 0,35-6 mm ² pod omítku (např. CY)		m	50,000	22,40	1 120,00
4		34140826	vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm ²		m	50,000	14,87	743,60
5		74112201 5	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (např. CYKY)		m	100,000	26,24	2 624,00
6		34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²		m	100,000	12,29	1 228,80
7	K	74131308 2	Zásuvka nástěnná jednonásobná IP44 230/16A		kus	1,000	142,00	142,00
8	M	34551485	zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x DIN IP44		kus	1,000	222,00	222,00
			Spojovací a pomocný materiál k uzemnění		sada	1,000	787,62	787,62
CENA NAVÝSENÍ CELKEM bez DPH							8 443,02 Kč	

Pozn. Položky 1; 2; 7; jsou z VV ostatní položky URS poníženy o 20%

Za MTS:

Za TDI:

BUNG

BUNG CZ s.r.o.
 Dřínáň 2300/75, 100 00 Praha 10
 IČ: 27454576
 DIČ: CZ27454576 ©

NABÍDKA**Vybíralka 25**

Stavba:	Vybíralka 25	č. nabídky	40
Objekt:	Skola	Cena :	-100 530,00 Kč
Část:	SO 02A Zpevněné plochy	kalkulace č.	1
Objednatel:	Městská část Praha 14	Zpracoval:	
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	

P.Č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Předmětem nabídky je odpočet neprovedených mlátových cest na objektu SO 02A zpevněné plochy. Neprováděno z důvodu požadavku investora

Ty HSV Práce a dodávky HSV

D 1

		561121103	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	100,000	180,00	18 000,00
		564722111/R	Podklad nebo kryt z drčeného kameniva (0-4), válcováno s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 20 mm	m2	100,000	110,00	11 000,00
		564752113	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku (4-32) s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	100,000	136,00	13 600,00
	K	564801112	Podklad ze šterkodrti SD (0-16) s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2	100,000	20,00	2 000,00
		916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	136,000	220,00	29 920,00
		59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	136,000	120,00	16 320,00
		916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	3,400	2 850,00	9 690,00
CENA CELKEM bez DPH							-100 530,00 Kč

Pozn.

Za MTS:

Za TDI:

JNG

6 CZ s.r.o.
 /75, 100 00 Praha 10
 7454576
 Z27454576 ©

P.Č		Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	
NABIDKA Vybíralka 25								
Stavba:		Vybíralka 25			č. nabídky	43		
Objekt:		Škola			Cena :	4 665,60 Kč		
Část:		SO 02A Zpevněné plochy			kalkulace č.	1		
Objednatel:		Městská část Praha 14			Zpracoval:	[REDACTED]		
Zhotovitel:		Metrostav a.s.			Datum:	[REDACTED]		
Předmětem nabídky je provedení víceprací u školního bytu. Jedná se o provedení okapového chodníku.								
Ty HSV		Práce a dodávky HSV						
D 1					4 665,60			
Provedení srovnání terénu, podsyp a pokládka okapového chodníku.								
1.		181911101	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhuštění ručně		m2	9,000	20,08	180,72
2.		271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného štěrkopísku		m3	0,045	944,00	42,48
3.		637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC		m2	9,000	493,60	4 442,40
		CENA CELKEM bez DPH			4 665,60 Kč			

Pozn Ceny URS poníženy o 20%

Za MTS:

Za TDI:

NG
 BUNG CZ s.r.o.
 V Ošínách 2300/75, 100 00 Praha 10
 IČ: 27454576
 DIČ: CZ27454576

č. nabídky: 44
Cena: 23 462,40 Kč

Část:	SO 02A Zpevněné plochy	kalkulace č.:	1
Objednatel:	Městská část Praha 14	Zpracoval:	
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	

P.C.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Předmětem nabídky je provedení víceprací na zpevněných plochách. Jedná se o provedení asfaltových zálevků. Práce provedeny po dohodě s investorem.

Ty HSV Práce a dodávky HSV


D 1 23 462,40

1.		919112222	Rezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnici zálevku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	78,000	180,00	14 040,00
2.		919121213	Těsnění spár zálevkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	78,000	120,80	9 422,40
CENA CELKEM bez DPH							23 462,40 Kč

Pozn. Položka 1 je z SO 01D; pol.2 ponižena o 20%

Za MTS:

Za TDI:



BUNG
BUNG CZ s.r.o.
V Olšáncích 2300/75 100 00 Praha 10
IČ: 27454576
DIČ: CZ27454576



P.Č.		Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	3		4	5	6	7	8	
NABIDKA Vybíralka 25									
Stavba:		Vybíralka 25			č. nabídky	45			
Objekt:		Škola			Cena :	2 720 Kč			
Část:		SO 02A Zpevněné plochy			kalkulace č.	1			
Objednatel:		Městská část Praha 14			Zpracoval:	[REDACTED]			
Zhotovitel:		Metrostav a.s.			Datum:	[REDACTED]			
<p>Předmětem nabídky je provedení víceprací na zpevněných plochách. Jedná se o provedení zahradních obrubníků na cestě k dětskému hřišti. Práce provedeny po dohodě s investorem.</p>									
Ty HSV		Práce a dodávky HSV							
D 1									2 720,00
1.	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15			m	8,000	220,00	1 760,00	
2.	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm			m	8,000	120,00	960,00	
3.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20			m3	0,200	2 850,00	570,00	
CENA CELKEM bez DPH								2 720,00 Kč	

Za MTS:

Za TDI:

BUNG

BUNG CZ s.r.o.
 V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10
 IČ: 27454576
 DIČ: CZ27454576 ©

NABIDKA		Vybíralka 25	
Stavba:	Vybíralka 25	č. nabídky	46
Objekt:	Škola	Cena :	5 708,72 Kč
Část:	SO 01A Stavební práce	kalkulace č.	1
Objednatel:	Městská část Praha 14	Zpracoval:	
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	


P.C.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Předmětem nabídky je provedení víceprací na pavilonu. Jedná se o dodatečné provedení soklu na pavilonu. Práce provedeny po dohodě s investorem. Vzhledem k malému množství je počítáno v hodinové sazbě+materiál

T _y HSV		Práce a dodávky HSV				5 708,72	
D 1							
1.		771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	3,100	11,76	36,46
2.		771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,100	43,44	134,66
3.		771474113	Montáž soklu z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	33,000	107,20	3 537,60
4.		59761072	obkládačky keramické (dle výběru investora) větší prořez	m2	4,000	500,00	2 000,00
CENA CELKEM bez DPH							5 708,72 Kč

Za MTS:

Za TDI:



UNG

UNG CZ s.r.o.
 v Olsinách 2300/75, 100 00 Praha 10
 IČ: 27454576
 DIČ: CZ27454576

NABIDKA **Vybíralka 25**

Stavba:	Vybíralka 25	č. nabídky	47
Objekt:	Škola	Cena :	27 324 Kč
Část:	SO 01 C Elektroinstalace	kalkulace č.	1
Objednatel:	Městská část Praha 14	Zpracoval:	[REDACTED]
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	1 [REDACTED]

P.Č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Předmětem nabídky je dvyzdění a vyzstrojení připojovacího rozvaděče elektro. Provedeno na základě požadavku investora. Cena je dle ceny dodavatele pilíře a vyzstrojení.

Typ HSV Práce a dodávky HSV

D	1						27 324,00
1.			pilíř z betonových cihel dle požadavku PRE	kpl	1,000	19 205,00	19 205,00
2.			elektroměrový rozvaděč ER513 20A	kpl	1,000	3 634,00	3 634,00
3.			příprava odb. místa včetně zajištění osazení elektroměru	kpl	1,000	4 485,00	4 485,00
CENA CELKEM bez DPH							27 324,00 Kč

Za MTS:

Za TDI:



NG s.r.o.
 Pilsinacní 2300/75, 100 00 Praha 10
 IČ: 27454576
 DIČ: CZ27454576 ©

NABÍDKA**Vybíralka 25**

Stavba:	Vybíralka 25	č. nabídky	48
Objekt:	Skola	Cena :	195 332,63 Kč
Část:	SO 01 D přípojky	kalkulace č.	1
Objednatel:	Městská část Praha 14	Zpracoval:	
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	

P.Č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Předmětem nabídky jsou vícepráce na objektu SO 01 D Přípojky. Tyto práce byly provedeny na základě dohody s investorem a jedná se o záměnu nevhodného materiálu pro provedení komunikace, větší plocha zasažené komunikace oproti VV z důvodu vedení přípojky do kolektoru.

D HSV Práce a dodávky HSV**D 1 Zemní práce**

1	K	113107044	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných o tl. vrstev přes 150 do 200 plocha 8*11m=88m2	m2	41,032	50,00	2 051,60
2		113107030	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech IS z betonu prostého tl. 100mm	m2	19,000	775,20	14 728,80
VV							
3		997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	27,089	150,00	4 063,41
4		997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	677,236	20,00	13 544,71
5		997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	27,089	55,00	1 489,90
6		997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	19,289	300,00	5 786,83
7		997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	7,800	300,00	2 340,00
8	K	113107512	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva těžkého o tl. vrstev přes 100 do 200 mm	m2	41,032	50,00	2 051,60
9		162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m výměna nevhodné zeminy	m3	30,000	300,00	9 000,00
10		162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m - výměna nevhodné zeminy	m3	750,000	20,00	15 000,00
11		171201201	Uložení sypaniny na skládky - výměna nevhodné zeminy	m3	30,000	15,00	450,00
12		171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 výměna nevhodné zeminy	t	47,100	75,00	3 532,50
13		452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,000	2 850,00	2 850,00

14	139911121	bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu prostého potrubí dn400.dn600	m3	2,000	5 182,00	10 384,00
15	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	41,032	65,00	2 667,08
16	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	41,032	120,00	4 923,84
17	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm	m2	41,032	360,00	14 771,52
18	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00	m2	41,032	80,00	3 282,56
19	576143311	Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) s rozprostřením a se zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, po	m2	41,032	330,00	13 540,56
20	113107041	odstranění krytů živičných při překopech IS do tl. 50mm (LA chodník)	m2	19,000	137,60	2 614,40
21	567114113	podklad ze směsi smíšené cementem bez dl. Spar SC C12/15 PBIII tl.100mm	m2	19,000	284,80	5 411,20
22	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	19,000	800,00	15 200,00
23	181951101	Uprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	33,000	15,00	495,00
24	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	100,000	264,00	26 400,00
25	R položka	dovoz a odvoz bagru 20t	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00
26	R položka	dovoz a odvoz malé mechanizace, skladu (návoz MAN 5")	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
27	727121107	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	1,000	1 232,00	1 232,00
		Celkem				199 811,51
		ODPOČTY				
28	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajině tl. 80 mm skupiny A, na plochy do 50	m2	5,332	400,00	2 132,80
29	59245001	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x4 cm přírodní	m2	5,332	390,00	2 078,48
30	K 113106023	rozsezení dlažeb a ořezu při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	5,332	50,00	266,60
		Odpočet celkem				-4 478,88
		CENA CELKEM bez DPH				195 332,63 Kč

Pozn: položky 2, 14, 20, 21, 24, 27 jsou dle ÚRS a položky 25, 26 jsou dle skutečných nákladů

Za MTS:

0/4

Za TDI:

BUNG CZ s.r.o.
V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10
IČ: 27454576
DIČ: CZ27454576 ©

NABÍDKA

Vybíralka 25

Stavba:	Vybíralka 25	č. nabídky	49
Objekt:	Skola	Cena :	7 662,18 Kč
Část:	SO 01 A Stavební práce	kalkulace č.	1
Objednatel:	Městská část Praha 14	Zpracoval:	
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	

P.C	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8



Předmětem nabídky je odpočet a přípočet prací provedených na objektu dle skutečnosti

Práce neprovedené							-108 421,76
1		77752110 3	Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 1 do 2 mm	m2	53,668	1 400,00	75 135,20
2		77761210 5	Uzavírací nátěr podlahy protiskluzná úprava plnění skleněnými kuličkami (ballotini)	m2	53,688	400,00	21 475,20
3		77762210 1	Uzavírací polyuretanový barevný nátěr podlahy (v odstínu RAL 7038)	m2	53,688	220,00	11 811,36
Práce dle skutečnosti na VV							116 083,94
6		78144412 3	Montáž dlažeb z obkladaček hutných nebo polohutných lepených flexibilním lepidlem z obkladaček přes 22 do 25 ks/m2	m2	5,548	500,00	2 774,00
7		59761072	dlažby keramické (dle výběru investora)	m2	6,103	500,00	3 051,500
8		61231111 1	Omítka vápenná nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatřená svislých konstrukcí stěn navíc vnitřní omítky + venkovní - 51,348+74,4=125,748	m2	125,748	300,00	37 724,40
9		61231113 1	Potažení ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn navíc vnitřní omítky + venkovní - 51,348+74,4=125,748	m2	125,748	120,00	15 089,76
10		78432103 1	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	125,748	80,00	10 059,84
11		78320140 3	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	138,200	4,12	569,38
12		78321821 1	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr s mezibroušením tesařských konstrukcí nátěr krovu a část OSB desek 127 m + 11,2 m = 138,2m2	m2	138,200	172,80	23 880,96
13		R položka	montáž mřížky z tahokovu	m	33,100	151,00	4 998,10
14		R položka	madlo dveří pro invalidy	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00
15		R položka	dodávka generálního klíče	kpl	1,000	5 320,00	5 320,00
16		R položka	lišty pro kamenný koberec	m	56,000	161,00	9 016,00
CENA NAVYŠENÍ CELKEM bez DPH							7 662,18 Kč

ozn. Položky 11; 12; 7: jsou z VV ostatní položky URS poníženy o 20%

Za MTS

Za TDI:

NABIDKA		Vybíralka 25	
Stavba:	Vybíralka 25	č. nabídky	50
Objekt:	Škola	Cena :	-59 542,35 Kč
Část:	SO 02 A Zpevněné plochy	kalkulace č.	1
Objednatel:	Městská část Praha 14	Zpracoval:	
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	


P.č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Součástí nabídky je odpočet neprovedených prací na stavebním objektu SO 02A Zpevněné plochy. Tyto položky nebudou fakturovány.

SO 02 A Zpevněné plochy;

1		113202111	Vyřazení obrub s vybouráním lože, s premislením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	64,000	50,00	3 200,00
2		181951102	Uprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	169,880	20,00	3 397,60
3		916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,875	2 850,00	5 343,75
		997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170.101	t	158,670	300,00	47 601,00
CENA CELKEM bez DPH							-59 542,35 Kč

Za MTS:



Za TDI:

V Ústínách 2300/75, 100 00 Praha 10
 IČ: 27454576
 DIČ: CZ27454576



NABIDKA		Vybíralka 25	
Stavba:	Vybíralka 25	č. nabídky	52
Objekt:	Škola	Cena :	-181 801,50 Kč
Část:	SO 08 Oplocení	kalkulace č.	1
Objednatel:	Městská část Praha 14	Zpracoval:	
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	Datum:	

P.C	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Součástí nabídky je odpočet neprovedených prací na stavebním objektu SO 08 oplocení. Tyto položky nebudou fakturovány.

SO 08 Oplocení							
		5534225/R	sloupek plotový 60x40x2200 mm Zn	kus	66,000	1 100,00	72 600,00
		55342312	plotové pole kovové 1500x2000 mm (žárově pozinkované)	kus	9,000	3 500,00	31 500,00
		348215111	Plot z drátokamenných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan šířky do 0,5 m výšky do 1,5 m	m3	17,267	4 500,00	77 701,50
CENA CELKEM bez DPH							-181 801,50 Kč

Za MTS:

Za TDI:



JNG
 G CZ s.r.o.
 0/75, 100 00 Praha 10
 27454576
 DIC: CZ27454576 ©