

Příloha č. 2
Milníky

Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech	Činnost / Milník	Maximální termín požadovaný Investorem, přičemž Zhotovitel je oprávněn plnit dříve (kalendářní dny)	Zkrácení maximálního termínu navržené zájemcem oproti požadavku Investora (kalendářní dny)
-	Projektová příprava – DPS + VV + ROZP	-	NEVYPLŇOVAT
A0	Datum účinnosti smlouvy uzavřené s generálním dodavatelem stavby	-	NEVYPLŇOVAT
A	Koordinační schůzka vč. projektanta GD – Pokyn k zahájení projekčních prací.	A0 + 14	NEVYPLŇOVAT
A1	Akceptovaná logicky ucelená část prováděcí dokumentace Fáze I – Dokumentace přípravných prací + výkaz výměr + oceněný rozpočet	A0 + 120	0
A2	Akceptovaná logicky ucelená část prováděcí dokumentace Fáze II – Dokumentace pro provádění stavby (DPS) + výkaz výměr + oceněný rozpočet	A0 + 240	NEVYPLŇOVAT
B	Den převzetí staveniště / Zahájení přípravných prací	A1 + 7	NEVYPLŇOVAT
-	Realizace Stavby	-	
C	Dokončení přípravných prací	B + 120	0
D	Dokončení vodorovných a svislých nosných konstrukcí a schodišť	C + 270	0
E	Dokončení dělicích příček a hrubých podlah	D + 150	10
F	Provedení finální úpravy povrchů – obklady, dlažby, malby, nátěry	E + 180	20
Pd	Praktické dokončení stavby	F + 30	NEVYPLŇOVAT
-	Zkušební provoz	-	
Uv	Uvedení stavby do provozu / Předání Dokumentace skutečného provedení stavby / Předání Provozní dokumentace / Zaškolení obsluhy	Pd + 30 dní	NEVYPLŇOVAT
U	Předání stavby do užívání	Uv + 30 měsíců	NEVYPLŇOVAT

Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech	Činnost / Milník	Maximální termín požadovaný Investorem, přičemž Zhotovitel je oprávněn plnit dříve (kalendářní dny)	Zkrácení maximálního termínu navržené zájemcem oproti požadavku Investora (kalendářní dny)
DP	Úplné dokončení projektu	Pd + 10 let	NEVYPLŇOVAT
Investorem stanovené maximální zkrácení lhůty mezi účinností Smlouvy a termínem plánovaného Uvedení Stavby do provozu činí:			130
■ Zhotovitelem navržené zkrácení činností A1 až F zkracuje maximální termín plánovaného Uvedení Stavby do provozu o:			30